

Cronoprogramma dei lavori di riqualificazione impiantistica Scuole Medie di Porto Mantovano (Mn)																															
Lavorazioni	giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Allestimento cantiere	1	■																													
2 svuotamento impianto	1		■																												
3 smontaggio generatore esistente	1			■																											
4 posa nuovo generatore, accessori, pompe, valvole	4							■	■	■	■																				
5 posa bulbi termostatici e cronotermostato ambiente	2				■	■																									
6 Impianti elettrici	4						■	■				■	■																		
7 realizzazione isolamento tubazioni	1												■	■																	
8 riempimento impianto	1																														
9 Collaudo impianto	2														■	■															
10 Consegna certificati di conformità	2																■														
Totale giorni	16																														

