



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA'
SPORTIVE



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

**DETERMINAZIONE N. 719
del 10/12/2024**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO - LOTTO 2 - M5.C2.I2.1 - PROGETTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B - APPROVAZIONE CRE, CONTABILITA' FINALE, QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RICOGNIZIONE ECONOMIE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA GOITENSE COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 02610270346.

CIG: 982387561B

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il progetto di *“Riqualficazione di Via Libertà a Soave di Porto Mantovano Lotto 2”* - CUP C31B21004650001, dell'importo di euro 420.000,00 è stato candidato al bando di contributi per la rigenerazione urbana (vedi D.P.C.M. del 21.01.2021) ed è risultato assegnatario del contributo ai sensi del disposto di cui all'art. 28 comma 1 del D.L. 1.3.2022 che ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto Interministeriale del 30.12.2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1 comma 42 della Legge del 27.12.2019 n. 160, che sono confluite nella Missione 5 *“Inclusione e Coesione”*, Competenze 2 *“Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, Investimento 2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ambientale e sociale”*, sempre ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Rigenerazione urbana: art. 1 comma 42 e ss) interamente finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- nel decreto Interministeriale del 4.4.2022 e relativi allegati pubblicato sulla G.U. serie generale n. 89 del 15.04.2022 risulta che il progetto candidato dal comune di Porto Mantovano è finanziato e il Comune di Porto Mantovano è presente nell'allegato 4 del decreto del 4.4.2022 *“domande ammesse allo scorrimento della graduatoria”* con il seguente progetto candidato: Riqualficazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano – lotto 2 per l'importo di euro 420.000,00 per l'annualità 2022 - 2023 – CUP: C31B21004650001;
- con D.G.C. n. 52 del 10/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL prot. uscita n. 0082949 del 11/05/2022) – l'atto convenzionale d'obbligo che all'art. 2 *“Termini di attuazione del progetto, milestone e target”* prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Porto Mantovano in qualità di soggetto attuatore: a) b) c) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023; Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024; Terminare i lavori entro il 31/03/2026;
- l'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea: M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e pertanto risponde ai seguenti principi ed

obblighi:

- ✓ Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34].
- ✓ Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
- ✓ Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]
- ✓ Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
- ✓ Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
- ✓ Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]
- ✓ Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target
- ✓ Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
- ✓ Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
- ✓ Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
- ✓ Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]
- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 – *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: “L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”;*
- lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, *riguardanti almeno un milione di metri quadrati*. completati entro il secondo trimestre 2026. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità e di 2600 mq di superficie lorda rigenerata all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno. Il contributo programmato dell'opera all'indicatore comune è pari zero poiché l'opera consiste nella riqualificazione urbana di un ambito con un percorso ciclo pedonale finalizzata a rimuovere il degrado urbano e sociale;
- *gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all'obiettivo climatico o digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;*
- la scadenza temporale per terminare i lavori è il primo trimestre 2026 e per il completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 43 del 14/04/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, nonché dichiarata la pubblica utilità dell'opera, inerente la "*Riqualficazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - Lotto 2*" - PNRR: M5 C2 I2.1 - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B, dell'importo complessivo di € 420.000,00, di cui € 304.190,00 per lavori a misura, € 9.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 106.510,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Porto Mantovano n. 210 del 21/04/2023 con la quale si è disposto:

- di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. 'Decreto Semplificazioni') convertito con L. n. 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. 'Decreto Semplificazioni bis') convertito con L. n. 108/2021;
- di seguire per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall'art. 1, c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020;
- di delegare le funzioni di Stazione Appaltante alla Provincia di Mantova, comprendono le fasi della procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario, di competenza del Comune di Porto Mantovano, Ente committente dei lavori;
- di utilizzare il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" ai sensi della L.R. n. 33/2007 e s.m.i.;

RICORDATE:

- la determinazione n. 314 del 27/04/2023 con la quale la Provincia di Mantova ha disposto di avviare, per conto del Comune di Porto Mantovano, la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori;
- la determinazione n. 242 del 16/05/2023, con la quale la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante ha approvato l'elenco di operatori economici da invitare e ha approvato la Lettera di Invito e i relativi allegati e ha stabilito di invitare alla gara in oggetto gli operatori economici qualificati ed individuati;

RICHIAMATA, infine, la determina n. 315 del 21/06/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L. – C.F./P.IVA 02610270346 sede in via Vasto, n. 18 a Goito (MN) – 46044, quale migliore offerente per la prestazione richiesta (ribasso pari a -1,690%), per un importo di contratto pari a € 308.349,10 (€ 299.049,19 per lavori 'a misura' ed € 9.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA € 30.834,92 pari al 10%, per complessivi € 339.184,11;

PRESO ATTO del contratto stipulato avente REP. n. 7480/2023 del 28/07/2023 registrato a Mantova (MN), Serie: 1T Numero: 9602 del 28/07/2023;

VISTO il Verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., dell'art. 5, c. 9 del D.M. MIT n. 49/2018 e s.m.i. e dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 13/11/2023 prot. n. 24232/2023;

PRECISATO che l'importo contrattuale è pari ad € 308.349,19, oltre I.V.A. € 30.834,92 pari al 10%, per complessivi di € 339.184,11;

DATO ATTO altresì che l'importo totale di euro 420.000,00 dei lavori di "*Riqualficazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - Lotto 2*" - PNRR: M5 C2 I2.1 - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B, è finanziato al capitolo 2322631000 "PNRR - M5C2I2.1 - CUP C31B21004650001 - Riqualficazione di via Libertà a Soave secondo lotto – Bando rigenerazione urbana" finanziato con fondi Next Generation EU (entrata cap. 4213);

PRESO ATTO che:

- con determina n. 1241 dell'08.12.2023 è stata liquidata la fattura n. 116/00 del 27/11/2023 emessa dall'IMPRESA GOITESE COSTRUZIONI S.R.L. relativa all'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO - LOTTO 2" – M5.C2. I2.1 – PROGETTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP C31B21004650001 – CIG 982387561B, dell'importo di € 61.669,84 oltre all'IVA di € 6.166,98 pari al 10%, per complessivi € 67.836,82;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 269 del 08.03.2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 15.02.2024 dell'importo di euro 81.170,25 oltre IVA di legge di euro 8.117,03 per complessivi euro 89.287,28 e liquidata la fattura n. 10/00 del 15.02.2024 dell'importo di euro 81.170,24 oltre IVA al 10% di euro 8.117,02 per complessivi euro 89.287,26 della ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 269 del 12.06.2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso dal RUP in data 28.05.2024 dell'importo di euro 79.424,08 oltre IVA di legge di euro 7.942,41 per complessivi euro 87.366,49 e liquidata la fattura n. 39/00 del 29.05.2024 dell'importo di euro 79.424,08 oltre IVA di legge di euro 7.942,41 per complessivi euro 87.366,49 della ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1006 del 27.09.2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento n. 3 del 3° SAL certificato emesso dal RUP in data 29.08.2024 per lavori eseguiti a tutto il 05.08.2024 (fine lavori) per un importo netto di euro 308.349,19 oneri della sicurezza compresi, dando atto che per un mero errore di arrotondamento è stato riportato un importo per ritenuta 10% art. 27 del CSA di euro 30.834,92 invece di euro 30.834,91 pur rimanendo invariato l'importo totale del SAL n. 3 pari ad euro 53.708,37 oltre IVA di euro 5.370,84 per complessivi euro 59.079,21 e liquidata la relativa fattura n. 72/00 del 30.08.2024 dell'IMPRESA GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;

VISTO che in data 05.08.2024 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

DATO ATTO che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. 10056210001430, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Bene Assicurazioni SPA, Agenzia di Grosseto (GR), emessa in data 22.06.2023, per l'importo garantito di € 15.417,46 (diconsi Euro quindicimilaquattrocentodiciassette/46);

VISTO lo Stato finale dei Lavori dei lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò in data 04.09.2024 e firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve, che ammonta ad euro 299.049,19 oltre euro 9.300,00 per oneri della sicurezza per complessivi netti euro 308.349,19 (IVA 10% esclusa);

VISTA la Relazione finale sul rispetto dei principi DNSH ex post redatta e firmata dall'impresa appaltatrice in data 25.07.2024 Prot. 16859/2024 e le certificazioni finali e dichiarazioni del rispetto dei principi DNSH richieste dal direttore lavori che la ditta ha regolarmente prodotto e che sono depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

VISTA la validazione del Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò in merito al rispetto dei principi DNSH ex post del 05.08.2024 la quale attesta che l'intervento in oggetto è conforme e completo rispetto a quanto prescritto nel progetto esecutivo e ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 18 "Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale e ciclologistica" della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e rispetta pertanto il principio DNSH depositata agli atti dell'ufficio tecnico;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 29.10.2024 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 32.376,66 oltre all'IVA 22% di euro 3.237,66 pari a complessivi euro 35.614,33;

DATO ATTO che la somma di euro € 35.614,33 per lavori IVA compresa da liquidare a saldo, è imputata al capitolo 2322631000 "PNRR - M5C2I2.1 - CUP C31B21004650001 - Riqualficazione di via Libertà a Soave secondo lotto – Bando rigenerazione urbana" finanziato con fondi Next Generation EU (entrata cap. 4213) impegno n. 474/2024 – sub-impegno 78/2024;

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatta dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo euro 32.376,66 oltre all'IVA 22% di euro 3.237,66 pari a complessivi euro 35.614,33, giusta fattura presentata n. 95 del 30.10.2024;

RITENUTO inoltre di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fideiussoria definitiva n. 10056210001430, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Bene Assicurazioni SPA, Agenzia di Grosseto (GR), emessa in data 22.06.2023, per l'importo garantito di € 15.417,46 (diconsi Euro quindicimilaquattrocentodiciassette/46);

PRESO ATTO che l'accantonamento di euro 6.470,00 (al capitolo 2322631000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 849 del 28.12.2022, calcolato su un importo di lavori del progetto di fattibilità tecnico economica superiore rispetto a quello del progetto esecutivo, viene aggiornato e ridotto ad euro 6.269,80;

RITENUTO pertanto di aggiornare l'impegno di spesa dell'accantonamento del fondo incentivante (al capitolo 2322631000) impegnato con determina n. 849 del 28.12.2022 riducendolo ad euro 6.269,80 dando atto di una economia di euro 200,20 che rimane nelle somme a disposizione per gli imprevisti;

PRESO ATTO che l'accantonamento di euro 6.269,80 al capitolo 2322631000, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico di progetto risulta una economia di euro 37.680,18 sulle seguenti voci:

- a. alla voce "incentivi per funzioni tecniche" per euro 200,20 – vedi imp. n. 476/2024 – sub. 81/2024
- b. alla voce "affidamenti incarichi esterni" arch. Ferrari per euro 2,00 – vedi imp. 475 sub 79/2024
- c. alla voce "spese tecniche fase esecutiva" per euro 3.038,00 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- d. alla voce "imprevisti" per euro 22.883,56 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- e. alla voce "assistenza al RUP" per euro 2.200,00 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- f. alla voce "Espropri e acquisizione aree da privati" per euro 3.701,53 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- g. alla voce "economie da ribasso d'asta" per euro 5.654,89 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024

economia di euro 37.680,18 che verrà impegnata con le seguenti modalità in ottemperanza al Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022:

- l'economia da ribasso d'asta di euro 5.654,89 sarà utilizzata dall'Amministrazione comunale nelle modalità di cui all'art. 3.1.3 "Ribassi d'asta" del Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022;
- la restante economia di euro 32.025,29 verrà utilizzata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 3.1.2 "Spese ammissibili" del Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022, per ulteriori lavori nella zona di intervento e aree limitrofe, aventi la stessa finalità e comunque coerenti con i vincoli definiti dal PNRR M5C2I2.1;

RITENUTO di:

- far confluire le economie di cui alle voci a) e b) del punto precedente nell'impegno 474/2024 riconducibile alla voce Economie nelle disponibilità dell'Ente del QE di ricognizione;
- lasciare nell'impegno 476/2024 la somma di euro 5.654,89 quale economie da ribasso d'asta e far confluire la differenza di euro 2.150,14 nell'impegno 474/2024 riconducibile alla voce Economie nelle disponibilità dell'Ente del QE di ricognizione;

VISTO il quadro economico dell'opera che riporta lo stato finale e lo stato di ricognizione alla luce delle economie sopra descritte che vengono distinte nelle voci di economie disponibili di € 32.025,29 ed economie da ribasso d'asta per 5.654,89:

Descrizione		Base d'asta €	Aggiudicazione € (ribasso 1,69 %)	Finale €	Ricognizione QE €
Lavori a base d'asta		304.190,00	299.049,19	299.049,19	299.049,19
Oneri della sicurezza		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Totale lavori a base d'asta		313.490,00	308.349,19	308.349,19	308.349,19
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% sui lavori		31.349,00	30.834,92	30.834,92	30.834,92
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016		6.269,80	6.269,80	6.269,80	6.269,80
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016 (economia)		0,00	0,00	200,20	
Lavori in economia per arredi e allacci elettrici idrici IVA compresa		10.000,00	10.000,00		
Lavori allaccio rete illuminazione (TEA RETE LUCE SPA)				6.100,00	6.100,00
Lavori di allaccio all'acquedotto (AQA SPA)				1.740,94	1.740,94
Fornitura e posa arredi (Azzolini Srl)				8.723,00	8.723,00
Contributo ANAC		225,00	225,00	250,00	250,00
Spese tecniche incarichi esterni IVA e cassa compresi (piano particellare e frazionamenti, rilievi, CSP e CSE, simulazioni fotografiche, illuminazione)		11.262,00	11.262,00	11.260,00	11.260,00
				2,00	
Spese tecniche fase esecutiva (economia)		3.038,00	3.038,00	3.038,00	
Imprevisti (economia)		29.672,70	29.672,70	22.883,56	
Indagini preliminari del terreno		6.191,50	6.191,50	6.191,50	6.191,50
Spese tecniche per verifica progettazione art. 26 D.Lgs. 50/2016		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
Assistenza al RUP (economia)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Espropri e acquisizione aree da privati		5.000,00	5.000,00		
dettaglio spese sostenute per esproprio compreso economia	Versamento alla Provincia di Mantova per espropri			14,87	14,87
	Versamento indennità alla Parrocchia			183,60	183,60
	Versamento all'Agenzia delle Entrate per spese contrattuali			1.100,00	1.100,00
	Economie su Espropri e acquisizione aree da privati			3.701,53	
Economie nelle disponibilità dell'Ente ai sensi delle norme di attuazione della misura di rigenerazione MSC2I2.1					32.025,29
Economia da ribasso d'asta (economia)			5.654,89	5.654,89	5.654,89
Totale somme a disposizione		106.510,00	111.650,81	111.650,81	111.650,81
TOTALE COMPLESSIVO		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

ACQUISITE agli atti dell'ufficio tecnico comunale le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e delle dichiarazioni sul rispetto dei principi DNSH e PNRR dell'affidatario;

DATO ATTO che le spese sostenute dal presente affidamento saranno rendicontate sul sistema REGIS nelle modalità previste dalla misura M2C4I2.2 del PNRR;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/03/2024 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2024 - 2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 E ALLEGATI - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2024 - 2026 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/03/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 05/04/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIAO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026”;
- il Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche – Settore Manutenzione – Settore Ambiente – Settore Gestione del Territorio”, fino alla data del 31 dicembre 2024;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, redatto in data 04.09.2024 dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò e firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve, che ammonta ad euro 299.049,19 oltre euro 9.300,00 per oneri della sicurezza per complessivi netti euro 308.349,19 (IVA 10% esclusa);
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 29.10.2024 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 32.376,66 oltre all’IVA 22% di euro 3.237,66 pari a complessivi euro 35.614,33;
3. **DI LIQUIDARE** alla Ditta appaltatrice il saldo euro 32.376,66 oltre all’IVA 22% di euro 3.237,66 pari a complessivi euro 35.614,33, giusta fattura presentata n. 95 del 30.10.2024, a saldo dei lavori in oggetto eseguiti;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 35.614,33 al bilancio 2024, all’interno del progetto nel seguente modo:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Impegno
35.614,33 IVA inclusa	2322631000	“PNRR - M5C2I2.1 - CUP C31B21004650001 - Riqualificazione di via Libertà a Soave secondo lotto – Bando rigenerazione urbana”	2024	impegno n. 474/2024 – sub-

		finanziato con fondi Next Generation EU (entrata cap. 4213)		impegno 78/2024
--	--	--	--	--------------------

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva presentata mediante polizza fideiussoria definitiva n. 10056210001430, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Bene Assicurazioni SPA, Agenzia di Grosseto (GR), emessa in data 22.06.2023, per l'importo garantito di € 15.417,46 (diconsi Euro quindicimilaquattrocentodiciassette/46);
6. **DI PRENDERE ATTO** che l'accantonamento di euro 6.470,00 (al capitolo 2322631000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 849 del 28.12.2022, calcolato su un importo di lavori del progetto di fattibilità tecnico economica inferiore rispetto a quello del progetto esecutivo, viene aggiornato e ridotto ad euro 6.269,80;
7. **DI AGGIORNARE** l'impegno di spesa dell'accantonamento del fondo incentivante (al capitolo 2322631000) impegnato con determina n. 849 del 28.12.2022 riducendolo ad euro 6.269,80 dando atto di una economia di euro 200,20;
8. **DI PRENDERE ATTO** che l'accantonamento di euro 6.269,80 al capitolo 2322631000, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;
9. **DI DARE ATTO** che dal quadro economico di progetto risulta una economia di euro 37.680,18 sulle seguenti voci:

- a. alla voce "incentivi per funzioni tecniche" per euro 200,20 – vedi imp. n. 476/2024 – sub. 81/2024
- b. alla voce "affidamenti incarichi esterni" arch. Ferrari per euro 2,00 – vedi imp. 475 sub 79/2024
- c. alla voce "spese tecniche fase esecutiva" per euro 3.038,00 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- d. alla voce "imprevisti" per euro 22.883,56 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- e. alla voce "assistenza al RUP" per euro 2.200,00 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- f. alla voce "Espropri e acquisizione aree da privati" per euro 3.701,53 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024
- g. alla voce "economie da ribasso d'asta" per euro 5.654,89 – vedi imp. 474/2024 e 476/2024

economia di euro 37.680,18 che verrà impegnata con le seguenti modalità in ottemperanza al Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022:

- l'economia da ribasso d'asta di euro 5.654,89 sarà utilizzata dall'Amministrazione comunale nelle modalità di cui all'art. 3.1.3 "Ribassi d'asta" del Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022;
- la restante economia di euro 32.025,29 verrà utilizzata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 3.1.2 "Spese ammissibili" del Manuale di istruzioni per il soggetto attuatore versione 1.0 del 22.11.2022, per ulteriori lavori nella zona di intervento e aree limitrofe, aventi la stessa finalità e comunque coerenti con i vincoli definiti dal PNRR M5C2I2.1;

10. DI RITENERE:

- di far confluire le economie di cui alle voci a) e b) del punto precedente nell'impegno 474/2024 riconducibile alla voce Economie nelle disponibilità dell'Ente del QE di ricognizione;
- di lasciare nell'impegno 476/2024 la somma di euro 5.654,89 quale economie da ribasso d'asta e far confluire la differenza di euro 2.150,14 nell'impegno 474/2024 riconducibile alla voce Economie nelle disponibilità dell'Ente del QE di ricognizione;

11. DI APPROVARE il quadro economico che riporta lo stato finale e lo stato di ricognizione alla luce delle economie sopra descritte che vengono distinte nelle voci di economie disponibili di € 32.025,29 ed economie da ribasso d'asta per 5.654,89;

Descrizione		Base d'asta €	Aggiudicazione € (ribasso 1,69 %)	Finale €	Ricognizione QE €
Lavori a base d'asta		304.190,00	299.049,19	299.049,19	299.049,19
Oneri della sicurezza		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Totale lavori a base d'asta		313.490,00	308.349,19	308.349,19	308.349,19
Somme a disposizione					
I.V.A. 10% sui lavori		31.349,00	30.834,92	30.834,92	30.834,92
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016		6.269,80	6.269,80	6.269,80	6.269,80
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016 (economia)		0,00	0,00	200,20	
Lavori in economia per arredi e allacci elettrici idrici IVA compresa		10.000,00	10.000,00		
Lavori allaccio rete illuminazione (TEA RETE LUCE SPA)				6.100,00	6.100,00
Lavori di allaccio all'acquedotto (AQA SPA)				1.740,94	1.740,94
Fornitura e posa arredi (Azzolini Srl)				8.723,00	8.723,00
Contributo ANAC		225,00	225,00	250,00	250,00
Spese tecniche incarichi esterni IVA e cassa compresi (piano particellare e frazionamenti, rilievi, CSP e CSE, simulazioni fotografiche, illuminazione)		11.262,00	11.262,00	11.260,00	11.260,00
				2,00	
Spese tecniche fase esecutiva (economia)		3.038,00	3.038,00	3.038,00	
Imprevisti (economia)		29.672,70	29.672,70	22.883,56	
Indagini preliminari del terreno		6.191,50	6.191,50	6.191,50	6.191,50
Spese tecniche per verifica progettazione art. 26 D.Lgs. 50/2016		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
Assistenza al RUP (economia)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Espropri e acquisizione aree da privati		5.000,00	5.000,00		
dettaglio spese sostenute per esproprio compreso economia	Versamento alla Provincia di Mantova per espropri			14,87	14,87
	Versamento indennità alla Parrocchia			183,60	183,60
	Versamento all'Agenzia delle Entrate per spese contrattuali			1.100,00	1.100,00
	Economie su Espropri e acquisizione aree da privati			3.701,53	
Economie nelle disponibilità dell'Ente ai sensi delle norme di attuazione della misura di rigenerazione M5C2I2.1					32.025,29
Economia da ribasso d'asta (economia)			5.654,89	5.654,89	5.654,89
Totale somme a disposizione		106.510,00	111.650,81	111.650,81	111.650,81
TOTALE COMPLESSIVO		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

12. DI DARE ATTO che sono depositate agli atti dell'ufficio tecnico del Comune, la Relazione finale sul rispetto dei principi DNSH ex post redatta e firmata dall'impresa appaltatrice in data 25.07.2024 Prot. 16859/2024 e le certificazioni finali e dichiarazioni del rispetto dei principi DNSH richieste dal direttore lavori che la ditta ha regolarmente prodotto;

13. DI DARE ATTO altresì che sono depositate agli atti dell'ufficio tecnico del Comune, la validazione del Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò in merito al rispetto dei principi DNSH ex post del 05.08.2024 la quale attesta che l'intervento in oggetto è conforme e completo rispetto a quanto prescritto nel progetto esecutivo e ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 18 "Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale e ciclogistica" della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e rispetta pertanto il principio DNSH;

14. DI DARE ATTO infine che le spese sostenute e la documentazione relativa al presente lavoro saranno rendicontate sul sistema REGIS nelle modalità previste dalla misura M5C2I2.1 del PNRR;

15. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

16. DI DARE ATTO CHE:

- a. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l'architetto Rosanna Moffa, responsabile dell'area tecnica comunale;
- b. sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- c. in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- d. il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
- e. ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Lì, 10/12/2024

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)