



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1183

del 21/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA
DITTA EDIL ONE SRL PER I LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI
MUNICIPALI**

CUP

C33D21004150001

CIG: 8852006A6E

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti:

- delibera della Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera denominata "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 98.000,00 per lavori a corpo, dei quali € 96.876,91 a base d'asta ed € 1.123,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n. 447 del 17/08/2021, con cui si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni) e D.M. n. 77/2021, per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da cui si evince che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 18/08/2021;
- determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 487 del 08.09.2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204, che ha offerto un ribasso del 2,00 % sull'importo di euro 96.876,91 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 1.937,54 e quindi con un importo netto scontato di euro 94.939,37 oltre agli oneri della sicurezza di euro 1.123,09 per un importo di affidamento di euro 96.062,46 oltre all'IVA 22% di euro 21.133,74 per complessivi euro 117.196,20;

VISTI:

- il verbale di consegna lavori in data 13.09.2021 sotto riserve di legge;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori a partire dal 15.09.2021 ed il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 27.05.2022 che prevedeva la fine dei lavori al 22.09.2022;

- il contratto di appalto stipulato in data 08.10.2021 n. REP. 7465 con la ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN);
- il verbale di sospensione n. 2 dei lavori a partire dall'11.08.2022 ed il verbale di ripresa lavori n. 2 del 21.08.2022 che prevedeva la fine lavori al 02.10.2022;

VISTA la determina n. 689 del 13.07.2022 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Edil One S.r.l. con sede in via D. Pietri in Soave di Porto Mantovano, della fattura n. 81/02 del 28.06.2022 dell'importo di euro 38.372,06 oltre IVA al 22% di euro 8.441,85 per complessivi euro 46.813,91;

VISTA la determina n. 498 del 27.09.2022 con cui è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale nella persona del progettista e direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò presentata il 21.09.2022 riportante un importo netto contrattuale di perizia di € 95.571,60 oltre gli oneri della sicurezza di € 2.348,09 per un importo totale netto di € 97.919,69 (di cui € 1.857,23 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 130.000,00;

VISTO che in data 14.10.2022 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

VISTA la determina n. 982 del 21.10.2022 di approvazione del secondo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Edil One Srl con sede in via D. Pietri in Soave di Porto Mantovano, della fattura n. n. 159/02 del 18.10.2022 dell'importo di euro 49.266,06 oltre IVA al 22% di euro 10.838,53 per complessivi euro 60.104,59;

DATO ATTO che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. 1674.00.27.2799821534 rilasciata in data 07/09/2021 da Sace Simest con sede a Roma a garanzia di € 5.860,00;

VISTO lo Stato finale dei Lavori del 10.11.2022 firmato dall'impresa senza riserve che ammonta ad euro 95.571,60 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad euro 2.348,09 per oneri della sicurezza per complessivi euro 97.919,69 (IVA 22% esclusa);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.11.2022 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 10.281,57 oltre all'IVA 22% di euro 2.261,95 per complessivi euro 12.543,52;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori che la ditta ha regolarmente prodotto e consegnato con nota pervenuta il 05.11.2022 prot. 25678 riguardanti la dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali utilizzati e che sono depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

Descrizione		Base d'asta	Contratto (A)	Variante (al netto del ribasso 2,00%) (B)	Stato finale (al netto del ribasso 2,00%) (C)
Lavori a base d'asta	Euro	96.876,91	94.939,37	95.571,60	95.571,60
Oneri della sicurezza	Euro	1.123,09	1.123,09	2.348,09	2.348,09
Totale lavori a base d'asta	Euro	98.000,00	96.062,46	97.919,69	97.919,69
Somme a disposizione					
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	21.560,00	21.133,74	21.542,33	21.542,33

Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	1.960,00	1.960,00	1.997,40	1.997,40
Lavori in economia per fornitura arredi IVA compresa	Euro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.270,00
Assicurazione verificatore	Euro	300,00	300,00	300,00	300,00
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	30,00
Spese tecniche incarichi esterni IVA e cassa compresi (CSE)	Euro	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Ribasso d'asta IVA compresa	Euro	0,00	2.363,80	60,58	60,58
Imprevisti	Euro	0,00	0,00	0,00	730,00
Totale somme a disposizione	Euro	32.000,00	33.937,54	32.080,31	32.080,31
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

DATO ATTO che la somma di euro € 97.919,69 per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 130.000,00, è imputata al capitolo 2304711000 “Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali” finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203” del bilancio 2022 confluito in FPV 2022;

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 10.281,57 oltre all’IVA 22% di euro 2.261,95 per complessivi euro 12.543,52, giusta fattura presentata n. 171/02 del 24.11.2022;

RITENUTO inoltre di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fideiussoria definitiva n. 1674.00.27.2799821534 rilasciata in data 07/09/2021 da Sace Simest con sede a Roma a garanzia di € 5.860,00;

PRESO ATTO che l'accantonamento di euro 1.997,40 (al capitolo 2304711000) per incentivo spese tecniche impegnato per euro 1.960,00 con determina n. 789 del 11.12.2021 integrato per euro 37,40 con determina n. 498 del 27.09.2022, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico risulta una economia di euro 790,58 ottenuta per effetto delle economie sul ribasso d'asta sui lavori per euro 60,58 e per economie sugli imprevisti per euro 730,00;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2022 di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 2024;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e lo Stato Finale dei lavori come redatto dal Direttore dei Lavori, che prevede di liquidare alla Ditta appaltatrice Edil One Srl, il saldo di euro 10.281,57 oltre all’IVA 22% di euro 2.261,95 per complessivi euro 12.543,52, relativa ai lavori di *“LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI”*;
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 21.11.2022 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 171/02 del 24.11.2022 della ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204, pagando la somma complessiva di euro 10.281,57 oltre all’IVA 22% di euro 2.261,95 per complessivi euro 12.543,52;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 12.543,52 al bilancio 2022, all’interno del progetto nel seguente modo:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno
Euro 10.277,70 IVA inclusa	2304711000	“Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento sedi municipali – Entrata Cap. 4203”	Imp. 448/2022 – sub. 62/2022
Euro 2.265,82 IVA inclusa	2304711000	“Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento sedi municipali – Entrata Cap. 4203”	Imp. 448/2022 – sub. 170/2022

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva emessa dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione n. 1674.00.27.2799821534 rilasciata in data 07/09/2021 da Sace Simest con sede a Roma a garanzia di € 5.860,00;
6. **DI DARE ATTO** che l’accantonamento di euro 1.997,40 (al capitolo 2304711000) per incentivo spese tecniche impegnato per euro 1.960,00 con determina n. 789 del 11.12.2021 integrato per euro 37,40 con determina n. 498 del 27.09.2022, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente modificato all’art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;
7. **DI PRECISARE** che dal quadro economico risulta una economia di euro 790,58 ottenuta per effetto delle economie sul ribasso d’asta sui lavori per euro 60,58 e per economie sugli imprevisti per euro 730,00;

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento comprensivo dell'allegato Certificato di regolare esecuzione, in modalità telematica tramite il sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL – altri certificati) accessibile al sito internet del Dipartimento degli affari interni e territoriali;
9. **DI TRASMETTERE** altresì il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 21/12/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)