



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 689

del 13/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL ONE S.R.L. DELLA FATTURA N. 81-02/2022 RELATIVA AL SAL 1 PER I LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI
CUP C33D21004150001 - CIG: 8852006A6E

CIG: 8852006A6E

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera denominata "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 98.000,00 per lavori a corpo, dei quali € 96.876,91 a base d'asta ed € 1.123,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n. 447 del 17/08/2021, si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni) e D.M. n. 77/2021, per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 18/08/2021;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 487 del 08.09.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204, che ha offerto un ribasso del 2,00 % sull'importo di euro 96.876,91 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 1.937,54 e quindi con un importo netto scontato di euro 94.939,37 oltre agli oneri della sicurezza di euro 1.123,09 per un importo di affidamento di euro 96.062,46 oltre all'IVA 22% di euro 21.133,74 per complessivi euro 117.196,20;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 08.10.2021 Rep. N. 7465 con la ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN);
- il verbale di consegna lavori in data 13.09.2021 sotto riserva di legge;
- il verbale di sospensione dei lavori a partire dal 15.09.2021;
- il verbale di ripresa dei lavori del 27.05.2022 che prevede la fine dei lavori al 22.09.2022;

DATO ATTO che l'importo dei lavori di euro 117.196,20 (IVA 22% compresa), per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio 2022:

- capitolo 2304711000 "Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali" finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 16.06.2022 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad euro 38.564,89 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 40% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	38.435,12
Ribasso d'asta (2,00 %)	€	768,70
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	37.666,41
Oneri per la sicurezza	€	898,47
Totale	€	38.564,89
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	192,82
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
Totale detrazioni	€	192,82
Importo lavori netto SAL N.1	€	38.372,06

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 27.06.2022 dell'importo di euro 38.372,06 oltre IVA al 22% di euro 8.441,85 per complessivi euro 46.813,91;

VISTA la fattura n. 81/02 del 28.06.2022 dell'importo di euro 38.372,06 oltre IVA al 22% di euro 8.441,85 per complessivi euro 46.813,91 emessa dalla ditta Edil One S.R.L.;

DATO ATTO altresì che la somma di euro 46.813,91, è imputata al seguente capitolo nelle rispettive annualità:

- per euro 1.220,00 al capitolo 2304711000 "Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali" finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203 anno 2021;
- per euro 45.593,91 al capitolo 2304711000 "Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali" finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203 anno 2022;

assunta con determina n. 487 del 08.09.2021 impegnata a favore della ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura in oggetto della ditta EDIL ONE S.r.l. relativa al 1° SAL per i "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI" pagando la somma complessiva di euro 46.813,91 IVA compresa;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti il 40% dei lavori contrattuali;

VISTI:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2021 di affidamento per l'anno 2022 ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie in fase di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL 267/2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 2024;

- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio.

DETERMINA

- 1) Di approvare** il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 16.06.2022 e composto della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità pari ad euro 38.564,89 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 40% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	38.435,12
Ribasso d’asta (2,00 %)	€	768,70
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	37.666,41
Oneri per la sicurezza	€	898,47
Totale	€	38.564,89
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	192,82
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
Totale detrazioni	€	192,82
Importo lavori netto SAL N.1	€	38.372,06

- 2) di liquidare** la fattura n. 81/02 del 28.06.2022 dell’importo di euro 38.372,06 oltre IVA al 22% di euro 8.441,85 per complessivi euro 46.813,91 emessa dalla ditta Edil One S.R.L relativa al 1° SAL per i “LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI” pagando la somma complessiva di euro 46.813,91;
- 3) di imputare** la somma complessiva di euro 46.813,91 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio suddiviso per annualità come da cronoprogramma dell’opera:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Impegno
1.220,00 IVA inclusa	2304711000	“Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali” finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203	2022	Imp. 1264/2021 - sub. 87/2021 RP 2021
45.593,91 IVA inclusa	2304711000	“Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali” finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203	2022	Imp. 448/2022 – sub. 62/2022

Lì, 13/07/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)