



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 982

del 21/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL ONE S.R.L. DELLA FATTURA N. 159/02 RELATIVA AL SAL 2 PER I LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI

CUP

C33D21004150001

-

CIG:

8852006A6E

CIG: 8852006A6E

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera denominata "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 98.000,00 per lavori a corpo, dei quali € 96.876,91 a base d'asta ed € 1.123,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n. 447 del 17/08/2021, si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni) e D.M. n. 77/2021, per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 18/08/2021;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 487 del 08.09.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204, che ha offerto un ribasso del 2,00 % sull'importo di euro 96.876,91 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 1.937,54 e quindi con un importo netto scontato di euro 94.939,37 oltre agli oneri della sicurezza di euro 1.123,09 per un importo di affidamento di euro 96.062,46 oltre all'IVA 22% di euro 21.133,74 per complessivi euro 117.196,20;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 08.10.2021 Rep. N. 7465 con la ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN);
- il verbale di consegna lavori in data 13.09.2021 sotto riserva di legge;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori a partire dal 15.09.2021;
- il verbale di ripresa n. 1 dei lavori del 27.05.2022 che prevede la fine dei lavori al 22.09.2022;

- il verbale di sospensione n. 2 dei lavori a partire dall'11.08.2022;
- il verbale di ripresa n. 2 dei lavori del 21.08.2022 che prevede la fine dei lavori al 02.10.2022;
- la proroga al tempo contrattuale di giorni 20 a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera giusta determina n. 498 del 27.09.2022, che sposta il termine per finire i lavori al 22.10.2022;
- il verbale di ultimazione lavori del 14.10.2022 in tempo utile;

DATO ATTO che l'importo dei lavori di euro 130.000,00 (IVA 22% compresa), per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio 2022:

- capitolo 2304711000 "Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali" finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 498 del 27.09.2022 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale nella persona del progettista e direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò presentata il 21.09.2022 e relativa ai "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI" riportante un importo netto contrattuale di perizia di € 95.571,60 oltre gli oneri della sicurezza di € 2.348,09 per un importo totale netto di € 97.919,69 (di cui € 1.857,23 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 130.000,00;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 689 del 13.07.2022 di approvazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori per un importo di euro 38.372,06 oltre all'IVA di euro 8.441,85 per complessivi euro 46.813,91;

VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 14.10.2022 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 2, Libretto delle misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2;*

VISTO l'importo del 2° SAL pari ad euro 97.919,69 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 100% del totale dei lavori, a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni, l'ammontare del certificato di pagamento n. 1 ed il 10% ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	97.522,04
Ribasso d'asta (2,00 %)	€	1.950,44
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	95.571,60
Oneri per la sicurezza	€	2.348,09
Totale	€	97.919,69
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	489,60
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
A dedurre per certificati precedenti	€	38.372,06
A dedurre 10% ai sensi dell'art. 27 del CSA	€	9.791,97
Totale detrazioni	€	48.653,63
Importo lavori netto SAL N.2	€	49.266,06

VISTO il Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso dal RUP in data 18.10.2022 dell'importo di euro 49.266,06 oltre IVA al 22% di euro 10.838,53 per complessivi euro 60.104,60;

VISTA la fattura n. 159/02 del 18.10.2022 dell'importo di euro 49.266,06 oltre IVA al 22% di euro 10.838,53 per complessivi euro 60.104,59 emessa dalla ditta Edil One S.R.L.;

DATO ATTO altresì che la somma di euro 60.104,59, è imputata al seguente capitolo di bilancio:

- per euro 60.104,59 al capitolo 2304711000 "Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali" finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203 anno 2022, impegno n. 448/2022 sub. 62/2022 assunta con determina n. 487 del 08.09.2021 e con determina n. 498 del 27.09.2022 somme impegnate a favore della ditta EDIL ONE S.r.l. – via D. Pietri, 22, 46047 Porto Mantovano (MN) – P.IVA: 02135240204;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura in oggetto della ditta EDIL ONE S.r.l. relativa al 2° SAL per i "LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI" essendo terminati i lavori e pagando la somma complessiva di euro 60.104,59 IVA compresa;

RITENUTO di approvare e liquidare il 2° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti il 100% dei lavori contrattuali;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2022 di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 2024;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”.

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il secondo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 14.10.2022 e composto della seguente documentazione: SAL n. 2, Libretto delle misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2 pari ad euro 97.919,69 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 100% del totale dei lavori, a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni, l’ammontare del certificato di pagamento n. 1 ed il 10% ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto, così articolato:
- | | | |
|--|----------|------------------|
| • Importo complessivo lavori eseguiti | € | 97.522,04 |
| • Ribasso d’asta (2,00 %) | € | 1.950,44 |
| • Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso | € | 95.571,60 |
| • Oneri per la sicurezza | € | 2.348,09 |
| • Totale | € | 97.919,69 |
| • A dedurre Importo per ritenute (0,5%) | € | 489,60 |
| • A dedurre recupero anticipazione (20%) | € | 0,00 |
| • A dedurre per certificati precedenti | € | 38.372,06 |
| • A dedurre 10% ai sensi dell’art. 27 del CSA | € | 9.791,97 |
| • Totale detrazioni | € | 48.653,63 |
| • Importo lavori netto SAL N.2 | € | 49.266,06 |
- 2) **di liquidare** la fattura n. 159/02 del 18.10.2022 dell’importo di euro 49.266,06 oltre IVA al 22% di euro 10.838,53 per complessivi euro 60.104,59 emessa dalla ditta Edil One S.R.L. relativa al 2° SAL per i “LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI MUNICIPALI”;

- 3) di imputare** la somma complessiva di euro 60.104,59 IVA inclusa al seguente capitolo di bilancio come da cronoprogramma dell'opera confluito in FPV:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Impegno
60.104,59 IVA inclusa	2304711000	“Lavori di superamento barriere architettoniche ed efficientamento energetico sedi municipali” finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203	2022	Imp. 448/2022 – sub. 62/2022

Lì, 21/10/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)