



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 990

del 02/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI SRL DI MARMIROLO DEI LAVORI DENOMINATI "PIA MISURA 16.10.02 PSR 2014-2020 PROGETTO PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO" - CUP: C39E18000290006 CUP: C39E18000290006 - CIG: 8477502FF2 .

CIG: 8477502FF2

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 6 del 21.01.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori denominati "PIA MISURA 16.10.02 PSR 2014-2020 PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO" per l'importo totale di euro 86.000,00, di cui euro 85.070,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad euro 12.000,00 per somme a disposizione per complessivi euro 98.000,00;
- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 541 del 28.10.2020 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a), in deroga all'art. art 36, comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale veniva effettuata la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per l'affidamento dei lavori di "PIA Misura 16.10.02 PSR 2014-2020 Progetto di punto informativo in piazza Allende a Soave di Porto Mantovano", dell'importo di € 86.000,00 suddiviso in € 85.070,00 per lavori a base d'asta ed € 930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad euro 12.000,00 per somme a disposizione per complessivi euro 98.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 29.10.2020;
- che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 600 del 16.11.2020 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Mantovani Costruzioni Stradali con sede in via G. Di Vittorio n. 18/A in Marmirolo (MN) P.IVA 01875590208, che ha offerto un ribasso del 27,30 % sull'importo di euro 85.070,00 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 23.224,11 e quindi con un importo netto scontato di euro 61.845,89 oltre agli oneri della sicurezza di euro 930,00 per un importo di affidamento di euro 62.775,89 oltre all'IVA 10 % di euro 6.277,59 per complessivi euro 69.053,48;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 20/11/2020 Rep. N. 7457 con la ditta Mantovani Costruzioni Stradali con sede in via G. Di Vittorio n. 18/A in Marmirolo (MN);
- il verbale di consegna lavori del 20/11/2020;
- il verbale di sospensione dei lavori a partire dal 28.11.2020 a causa delle condizioni meteorologiche non idonee per le specifiche lavorazioni di contratto;
- il verbale di ripresa lavori dell'8.3.2021;

- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 10.07.2021 ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i in attesa dell'approvazione della variante da parte di Regione Lombardia;
- il verbale di ripresa lavori n. 2 del 28.08.2021 a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera da parte di Regione Lombardia avvenuta il 25.08.2021, con scadenza del termine contrattuale spostato al 05.09.2021;
- il verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò da cui si evince che la fine lavori è avvenuta il 31.08.2021 entro i tempi contrattuali;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 291 del 16.06.2021 di approvazione della perizia suppletiva di variante in corso d'opera per i lavori in oggetto, riportante un importo netto contrattuale di perizia di euro 67.997,04 oltre ad euro 930,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 68.927,04 (di cui € 6.151,15 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 98.000,00;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 10.09.2021 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1*;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad euro 67.858,67 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 100% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni ed il 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. che saranno liquidati all'emissione del C.R.E. come si seguito riportato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	93.531,00
Ribasso d'asta (27,30 %)	€	25.533,96
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	67.997,04
Oneri per la sicurezza	€	930,00
Totale	€	68.927,04
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	344,64
A dedurre ammontare certificati precedenti	€	0,00
A dedurre ritenuta 10% art. 27 del CSA	€	6.892,70
Totale detrazioni	€	7.237,34
Importo lavori netto SAL N.1	€	61.689,70

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 23.09.2021 dell'importo di euro 61.689,70 oltre IVA al 10% di euro 6.168,97 per complessivi euro 67.858,68;

VISTA la fattura n. FATPA 75_21 del 22.10.2021 dell'importo di euro 61.689,70 oltre IVA al 10% di euro 6.168,97 per complessivi euro 67.858,67 della ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in Marmirolo;

DATO ATTO altresì che la somma di euro 67.858,67, è imputata ai seguenti capitoli nelle rispettive annualità:

- per euro 1.220,00 al capitolo 2363031000 "Riqualificazione piazza Allende a Soave – Fin. con Avanzo di Amm. 2018 vincolato abbattimento barriere architettoniche" – Impegno 405/2020 - sub. 120/2020 - RP 2020;
- per euro 14.184,40 al capitolo 2363031000 "Riqualificazione piazza Allende a Soave – Fin. con Avanzo di Amm. 2018 vincolato abbattimento barriere architettoniche" – Impegno 400/2021 - sub. 121/2021;
- per euro 52.454,27 al capitolo 2363041000 "Riqualificazione piazza Allende a Soave – Fin. con contributo regionale PIA E 4300" – Impegno 401/2021 sub. 30/2021;

assunti con determina n. 600 del 16.11.2020 impegnata a favore della MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in Marmirolo e determina n. 587 del 27.10.2021 di rideterminazione degli impegni di spesa e modifica del cronoprogramma contabile;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura in oggetto della ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. relativa al 1° SAL per i lavori di "PIA MISURA 16.10.02 PSR 2014-2020 PROGETTO DI PUNTO INFORMATIVO IN PIAZZA ALLENDE A SOAVE DI PORTO MANTOVANO" pagando la somma complessiva di euro 61.689,70 oltre IVA al 10% di euro 6.168,97 per complessivi euro 67.858,67;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti il 100% dei lavori contrattuali a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni ed il 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. che saranno liquidati all'emissione del C.R.E.;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente - eseguibile, il Consiglio Comunale che ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 è stato approvato il Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021-2023;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio dal 1.01.2021 al 31.12.2021;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il 1° SAL pari ad euro 68.927,04 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 100% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni ed il 10% ai sensi dell’art. 27 del C.S.A. che saranno liquidati all’emissione del C.R.E. come si seguito riportato:

- Importo complessivo lavori eseguiti	€	93.531,00
- Ribasso d’asta (27,30 %)	€	25.533,96
- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	67.997,04
- Oneri per la sicurezza	€	930,00
- Totale	€	68.927,04
- A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	344,64
- A dedurre ammontare certificati precedenti	€	0,00
- A dedurre ritenuta 10% art. 27 del CSA	€	6.892,70
- Totale detrazioni	€	7.237,34
- Importo lavori netto SAL N.1	€	61.689,70
- 2) **di liquidare** la fattura n. FATPA 75_21 del 22.10.2021 dell’importo di euro 61.689,70 oltre IVA al 10% di euro 6.168,97 per complessivi euro 67.858,67 della ditta MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. con sede in Marmiolo;
- 3) **di dare** atto che il presente 1° SAL pari ad un importo da liquidare di euro 67.858,67 (IVA 22 % inclusa) corrispondente al 100% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni ed il 10% ai sensi dell’art. 27 del C.S.A. che saranno liquidati all’emissione del C.R.E.;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di euro 67.858,67 IVA inclusa al seguente capitolo di bilancio come da cronoprogramma dell’opera:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Impegno
1.220,00 IVA inclusa	2363031000	“Riqualficazione piazza Allende a Soave – Fin. con Avanzo di Amm. 2018 vincolato abbattimento barriere architettoniche” – confluiti in FPV	2021	Impegno 405/2020 - sub. 120/2020 - RP 2020
14.184,40 IVA	2363031000	“Riqualficazione piazza Allende a Soave – Fin. con Avanzo di Amm. 2018 vincolato	2021	Impegno 400/2021 -

inclusa		abbattimento barriere architettoniche” – confluiti in FPV		sub. 121/2021
52.454,27 IVA inclusa	2363041000	“Riqualificazione piazza Allende a Soave – Fin. con contributo regionale PIA E 4300” – confluiti in FPV	2021	Impegno 401/2021 sub. 30/2021

Lì, 02/11/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)