



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 809

del 04/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA POSALBA SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DEL PALAZZETTO DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO - L.R. N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA CUP C39H20000100002 - CIG: 8470744714 .

CIG: 8470744714

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 138 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori denominati “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE – SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO” per l’importo totale di euro 60.000,00, di cui euro 46.203,67 per lavori soggetti a ribasso ed euro 696,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 46.900,00 oltre ad euro 13.100,00;
- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 497 del 14/10/2020 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.L n. 76 del 16/07/2020 art. 1 comma 2 let. a), in deroga all’art. art 36, comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale veniva effettuata la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale – Sostituzione del pavimento della palestra di Soave di Porto Mantovano”, dell’importo di € 46.900,00 suddiviso in € 46.203,67 per lavori a base d’asta ed € 696,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad euro 13.100,00 per somme a disposizione per complessivi euro 60.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 15/10/2020;
- che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 536 del 27/10/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Posalba Srl - Via M. Calliano, n. 7 cap. 12040, Corneliano D’Alba (CN) – P.IVA: 03221120045, che ha offerto un ribasso del 24,00 % sull’importo di euro 46.203,67 a base d’asta, pari ad uno sconto di € 11.088,88 e quindi con un importo netto scontato di € 35.114,79 oltre agli oneri della sicurezza di euro 696,33 per un importo di affidamento di € 35.811,12 oltre all’IVA 22% di € 7.878,45 per complessivi € 43.689,57;
- che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 263 del 28/05/2021 è stata approvata la variante dei lavori in oggetto, derivante da necessità imprevedibili in fase progettuale in quanto emerse nel corso dei lavori e volte principalmente a migliorare la qualità e la sicurezza dell’intervento in esame, per un importo netto scontato di € 41.499,25 oltre agli oneri della

sicurezza di € 696,33 per un importo di affidamento di € 42.195,58 oltre all'IVA 22% di € 9.283,03 per complessivi € 51.478,61;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 22/12/2020 Rep. N. 7462 con la ditta Posalba Srl – via M. Calliano, n. 7 cap. 12040, Corneliano D'Alba (CN);
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 29/10/2020;
- il verbale di sospensione dei lavori a partire dal 09/11/2020;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 26/05/2021 che prevede la fine dei lavori entro il 13/08/2021;
- la comunicazione di fine lavori prot. 16657 del 22/07/2021 e la comunicazione dell'appaltatore di fine opere di dettaglio del 05.08.2021;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano del 10.08.2021 per lavori in oggetto a tutto il 22.07.2021 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad € 37.765,04 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 90 % del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni e del 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	54.604,27
Ribasso d'asta (24 %)	€	13.105,02
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	41.499,25
Oneri per la sicurezza	€	696,33
Totale	€	42.195,58
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	210,98
A dedurre riduzione del 10% art. 27 del CSA	€	4.219,56
Totale detrazioni	€	4.430,54
Importo lavori netto SAL N. 1	€	37.765,04
IVA 22% lavori	€	8.308,31
Importo lavori netto SAL N.1	€	46.073,36

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 20.08.2021 dell'importo di € 37.765,04 oltre IVA al 22% di € 8.308,31 per complessivi € 46.073,36;

VISTA la fattura n. 8/PA del 31/08/2021 dell'importo di € 37.765,04 oltre IVA al 22% di € 8.308,31 per complessivi € 46.073,35 dell'IMPRESA Posalba s.r.l.;

DATO ATTO altresì che la somma di € 46.073,35, è imputata al seguente capitolo di bilancio nelle rispettive annualità:

- per € 11.240,38 al capitolo 2304631000 "Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322", anno 2020 - Impegno 1425/2020;
- per € 7.789,04 al capitolo 2304631000 "Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322" anno 2021 - Impegno 78/2021 – sub. 64/2021;
- per € 27.043,93 al capitolo 2304631000 "Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322" anno 2021 - Imp. 78/2021 – sub. 11/2021;

assunta con determine n. 536 del 27/10/2020 e n. 263 del 28/05/2021 e impegnata a favore della ditta Posalba s.r.l. con sede in Strada Statale 231, nr. 14/A - 12066, Monticello d'Alba (CN), P.IVA: 03221120045;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura in oggetto dell'impresa Posalba relativa al 1° SAL per i lavori denominati "L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 Interventi per la ripresa economica - Opere di messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale - Sostituzione del pavimento della palestra di Soave di

Porto Mantovano” pagando la somma complessiva di € 37.765,04 oltre IVA al 22% di € 8.308,31 per complessivi € 46.073,35;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti il 90% dei lavori contrattuali;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente - eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 con la quale è stato approvato il Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021-2023;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Di approvare** il Primo Stato di Avanzamento Lavori del 10.08.2021 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 22.07.2021 e composto della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità pari ad € 37.765,04 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 90% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per ritenute così articolato:

- Importo complessivo lavori eseguiti	€	54.604,27
- Ribasso d’asta (24 %)	€	13.105,02
- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	41.499,25
- Oneri per la sicurezza	€	696,33
- Totale	€	42.195,58
- A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	210,98
- A dedurre riduzione del 10% art. 27 del CSA	€	4.219,56
- Totale detrazioni	€	4.430,54
- Importo lavori netto SAL N.1	€	37.765,04
- IVA 22% lavori	€	8.308,31
- Totale generale	€	46.073,36

- 2) di liquidare** la fattura n. 8/PA del 31/08/2021 dell’importo di € 37.765,04 oltre IVA al 22% di € 8.308,31 per complessivi € 46.073,35 emessa dall’impresa Posalba s.r.l., relativa al 1° SAL per i lavori denominati "L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 Interventi per la ripresa economica - Opere di messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale - Sostituzione del pavimento della palestra di Soave di Porto Mantovano";

- 3) **di imputare** la somma complessiva di € 46.073,35 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio suddiviso per annualità come da cronoprogramma dell'opera:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio	Impegno
11.240,38 IVA inclusa	2304631000	Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322	2020	Imp. 1425/2020 – sub. 108/2020 RP 2020
7.789,04 IVA inclusa	2304631000	Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322	2021	Imp. 78/2021 – sub. 64/2021
27.043,93 IVA inclusa	2304631000	Manutenzione straordinaria per opere di sicurezza del patrimonio edilizio – Ent. Cap. 4322	2021	Imp. 78/2021 – sub. 11/2021

Lì, 04/09/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)