



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 902

del 14/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 12.10.2021 ALL'IMPRESA POSALBA SRL DI CORNELIANO D'ALBA (CN) DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DEL PALAZZETTO DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO - L.R. N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA CUP C39H20000100002 - CIG: 8470744714 .

CIG: 8470744714

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 138 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori denominati “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE – SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO” per l’importo totale di euro 60.000,00, di cui euro 46.203,67 per lavori soggetti a ribasso ed euro 696,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 46.900,00 oltre ad euro 13.100,00;
- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 497 del 14/10/2020 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.L n. 76 del 16/07/2020 art. 1 comma 2 let. a), in deroga all’art. art 36, comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale veniva effettuata la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale – Sostituzione del pavimento della palestra di Soave di Porto Mantovano”, dell’importo di € 46.900,00 suddiviso in € 46.203,67 per lavori a base d’asta ed € 696,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad euro 13.100,00 per somme a disposizione per complessivi euro 60.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 15/10/2020;
- che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 536 del 27/10/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Posalba Srl - Via M. Calliano, n. 7 cap. 12040, Corneliano D’Alba (CN) – P.IVA: 03221120045, che ha offerto un ribasso del 24,00 % sull’importo di euro 46.203,67 a base d’asta, pari ad uno sconto di € 11.088,88 e quindi con un importo netto scontato di € 35.114,79 oltre agli oneri della sicurezza di euro 696,33 per un importo di affidamento di € 35.811,12 oltre all’IVA 22% di € 7.878,45 per complessivi € 43.689,57;

VISTI:

- la consegna dei lavori di cui trattasi ha avuto luogo sotto riserve di legge ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016, e dell’art. 5 comma 9 del D.M.49 del 7.03.2018, in data 29.10.2020 e che gli stessi lavori dovevano compiersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e quindi entro il 27.01.2021;
- il Contratto di appalto stipulato in data 22.12.2020 rep. N. 7462;

- il verbale del 09.11.2020 con cui sono stati sospesi i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- il verbale del 26.05.2021 con cui sono stati ripresi i lavori in oggetto con scadenza del termine contrattuale spostato al 13.08.2021;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 263 del 28/05/2021 con cui è stata approvata la variante dei lavori in oggetto, derivante da necessità imprevedibili in fase progettuale in quanto emerse nel corso dei lavori e volte principalmente a migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento in esame, per un importo netto scontato di € 41.499,25 oltre agli oneri della sicurezza di € 696,33 per un importo di affidamento di € 42.195,58 oltre all'IVA 22% di € 9.283,03 per complessivi € 51.478,61;

VISTA la determina n. 839 del 14.09.2021 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Posalba Srl - Via M. Calliano, n. 7 cap. 12040, Cornelianò D'Alba (CN) – P.IVA: 03221120045, della fattura n. 8/PA del 31/08/2021 dell'importo di € 37.765,04 oltre IVA al 22% di € 8.308,31 per complessivi € 46.073,35 emessa dall'impresa Posalba s.r.l., relativa al 1° SAL per i lavori denominati "L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 Interventi per la ripresa economica - Opere di messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale - Sostituzione del pavimento della palestra di Soave di Porto Mantovano";

VISTO che in data 23.07.2021 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

DATO ATTO che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. PC1WSIEC in data 24.10.2020 da Zurich Insurance PLC con sede ad Alba (CN) a garanzia di euro 10.027,11, (diconsi Euro diecimilazeroventisette/11);

VISTO lo Stato finale dei Lavori del 21.09.2021 firmato dall'impresa senza riserve che ammonta ad euro 41.499,25 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad euro 696,33 per oneri della sicurezza per complessivi euro 42.195,58 (IVA 22% esclusa);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 24.09.2021 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 4.430,54 oltre all'IVA 22% di euro 974,72 per complessivi euro 5.405,26;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori che la ditta ha regolarmente prodotto e consegnato con nota del 26.08.2021 prot. 22313/2021 riguardanti la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati e modelli di certificazione per la pratica ai VV.F., che sono depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

Descrizione		Base d'asta	Contratto	Variante (al netto del ribasso 24,00%)	Stato Finale (al netto del ribasso 24,00%)
Lavori a base d'asta	Euro	46.203,67	35.114,79	41.499,25	41.499,25
Oneri della sicurezza	Euro	696,33	696,33	696,33	696,33
Totale lavori a base d'asta	Euro	46.900,00	35.811,12	42.195,58	42.195,58
Somme a disposizione					
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	10.318,00	7.878,45	9.283,03	9.283,03
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	938,00	938,00	1.106,01	1.106,01

Contributo ANAC	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione verificatore	Euro	300,00	300,00	300,00	300,00
Lavori in economia IVA compresa	Euro	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
Ribasso d'asta IVA compresa	Euro	0,00	13.528,43	5.571,39	5.571,39
Totale somme a disposizione	Euro	13.100,00	24.188,88	17.804,43	17.804,43
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

DATO ATTO che la somma di euro € 42.195,58 per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto pari ad € 90.000,00, è imputata al capitolo 2304631000 “Manutenzione straordinaria per opere di messa in sicurezza patrimonio edilizio - Entrata Cap. 4322” del bilancio 2021 confluita in parte in FPV 2021;

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 4.430,54 oltre all’IVA 22% di euro 974,72 per complessivi euro 5.405,26, giusta fattura presentata n. 15/PA del 12.10.2021;

RITENUTO inoltre di svincolare la polizza fideiussoria definitiva n. PC1WSIEC in data 24.10.2020 da Zurich Insurance PLC con sede ad Alba (CN) a garanzia di euro 10.027,11, (diconsi Euro diecimilazeroventisette/11);

PRESO ATTO che l'accantonamento di euro 1.106,01 (al capitolo 2304631000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 632 del 21.11.2020, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico risulta una economia di euro 5.571,39 ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e dagli imprevisti inseriti nel quadro economico dell'opera che sarà impegnata per lavori analoghi sull'edificio in oggetto;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente - eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 con la quale è stato approvato il Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021-2023;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e lo Stato Finale dei lavori come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice Posalba Srl - Via M. Calliano, n. 7 cap. 12040, Corneliano D'Alba (CN) – P.IVA: 03221120045, il saldo di euro 4.430,54 oltre all'IVA 22% di euro 974,72 per complessivi euro 5.405,26, giusta fattura presentata n. 15/PA del 12.10.2021, relativo ai lavori di *“OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE – SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO”*;
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 24.09.2021 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 15/PA del 12.10.2021, dell'impresa Posalba Srl, pagando la somma di 4.430,54 oltre all'IVA 22% di euro 974,72 per complessivi euro 5.405,26;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 5.405,26 al bilancio 2021, nel seguente modo:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno
5.405,26 IVA inclusa	2304631000	“Manutenzione straordinaria per opere di messa in sicurezza patrimonio edilizio - Entrata Cap. 4322” - FPV 2021	Imp. 78/2021 – sub. 11/2021

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva emessa dall'appaltatore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria definitiva n. PC1WSIEC in data 24.10.2020 da Zurich Insurance PLC con sede ad Alba (CN) a garanzia di euro 10.027,11, (diconsi Euro diecimilazeroventisette/11);
6. **DI DARE ATTO** che l'accantonamento di euro 1.106,01 (al capitolo 2304631000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 632 del 21.11.2020, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;
7. **DI PRECISARE** che dal quadro economico risulta una economia di euro 5.571,39 ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e dagli imprevisti inseriti nel quadro economico dell'opera che sarà impegnato per lavori analoghi sull'edificio in oggetto;
8. **DI DARE ATTO** che ai sensi del Decreto n. 7325 della direzione Regionale Enti Locali avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, il Comune dovrà trasmettere gli atti di collaudo nelle modalità previste dalla L.R. n. 9 del 4.5.2020 e in base alla recente proroga entro il 30/6/2022;
9. **DI TRASMETTERE** altresì il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 14/10/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)