



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 109

del 02/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.A.BO. SRL PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - CUP: C32I20000080001 - CIG: 8375673004.

CIG: 8375673004

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti:

- delibera della Giunta Comunale n. 95 del 17.07.2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 71.700,00 per lavori a corpo, dei quali € 70.800,00 a base d'asta ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n° 366 del 07/08/2020, con cui si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni), per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 424 del 10.09.2020 con cui si aggiudicavano definitivamente le opere di cui all'oggetto alla ditta RABO S.r.l. – via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, con un ribasso del 8,00 % sull'importo di euro 70.800,00 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 5.664,00 e quindi con un importo netto scontato di euro 65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00 oltre all'IVA 22% di euro 14.527,92 per complessivi euro 80.563,92;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 12.09.2020 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data in data 23.10.2020 n° REP. 7456 per l'importo di euro 65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00 oltre all'IVA 22%;

VISTA la determina n. 910 del 20.11.2020 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, della fattura n. 213 del 6.11.2020 relativa al 1° SAL per i lavori di "Efficientamento Energetico della sede staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti" pagando alla ditta stessa la somma complessiva di euro 12.909,79 oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94;

VISTO che in data 09.12.2020 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

VISTA la determina n. 1035 del 12.12.2020 di approvazione del secondo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, della fattura n. 236 del 10.12.2020 relativa al 2° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico della sede staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” pagando alla ditta stessa la somma complessiva di euro 46.188,08 oltre IVA al 22% di euro 10.161,38 per complessivi euro 56.349,46;

DATO ATTO che a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, l’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni, emessa in data 04/09/2020, per l’importo garantito di € 3.301,80=, (diconsi Euro tremilatrecentouno/80), cauzione ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di “piccola impresa”;

VISTO lo Stato finale dei Lavori del 22.12.2020 firmato dall’impresa senza riserve che ammonta ad euro 65.131,15 per lavori al netto del ribasso d’asta oltre ad euro 900,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 66.031,15 (IVA 22% esclusa);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.01.2021 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori con nota del 17.12.2020 e che la ditta ha regolarmente prodotto e consegnato con nota pervenuta il 23.12.2020 prot. 26763/2020 riguardanti la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati e che sono depositate nell’ufficio tecnico del Comune;

VISTO il quadro economico finale dell’opera di seguito riportato:

Descrizione		Base d’asta	Aggiudicazione al netto del ribasso dell’ 8,00 %	Stato Finale
Lavori a base d’asta	Euro	70.800,00	65.136,00	65.131,15
Oneri della sicurezza	Euro	900	900	900
Totale lavori a base d’asta	Euro	71.700,00	66.036,00	66.031,15
Somme a disposizione				
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	15.774,00	14.527,92	14.526,85
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	962,80	962,80	1.434,00
Contributo ANAC	Euro	0	0	0
Assicurazione verificatore	Euro	300	300	300
Ribasso d’asta iva inclusa	Euro	0	6.910,08	6.910,08
Imprevisti e arrotondamenti	Euro	1.263,20	1.263,20	792,00
Totale somme a disposizione	Euro	18.300,00	23.964,00	23.968,85
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	90.000,00	90.000,00	90.000,00

DATO ATTO che la somma di euro € 66.031,15 per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 90.000,00, è imputata al capitolo 230461100/0 “Lavori di efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203” del bilancio 2021 in corso di approvazione – residui passivi 2020;

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60, giusta fattura presentata n. 14 del 29.01.2021;

RITENUTO inoltre di svincolare la cauzione definitiva fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni, emessa in data 04/09/2020, per l'importo garantito di € 3.301,80;

PRESO ATTO che l'accantonamento di euro 1.434,00 (al capitolo 230461100/0) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 629 del 21.11.2020 verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente modificato all’art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico risulta una economia di euro 7.702,08 (6.910,08 + 792,00) ottenuta per effetto del ribasso d’asta sui lavori e degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell’opera il cui utilizzo verrà disposto ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14.01.2020 art. 6 comma 1 e nel rispetto del cronoprogramma dell’opera confluita in FPV 2021;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020 di approvazione del documento unico di programmazione 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 di approvazione e del bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 29/12/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2021 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL’ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000”;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale n. 19 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio dal 1.01.2021 al 31.12.2021;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e lo Stato Finale dei lavori come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60, relativo ai lavori di *“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI”*;
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.01.2021 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;

3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 14 del 29.01.2021 della Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, pagando la somma complessiva di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 8.458,60 al bilancio 2021 in corso di approvazione RP 2020, nel seguente modo:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno
8.458,60 IVA inclusa	230461100	“Lavori di efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203 – (FPV 2020)	Imp. 1100/2020 sub. 85/2020 RP 2020

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva emessa dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni, in data 04/09/2020, per l'importo garantito di € 3.301,80=, (diconsi Euro tremilatrecentouno/80);
6. **DI DARE ATTO** che l’accantonamento di euro 1.434,00 (al capitolo 230461100/0) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 629 del 21.11.2020 verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente modificato all’art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;
7. **DI PRECISARE** che dal quadro economico risulta una economia di euro 7.702,08 (6.910,08 + 792,00) ottenuta per effetto del ribasso d’asta sui lavori e degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell’opera il cui utilizzo verrà disposto ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14.01.2020 art. 6 comma 1 e nel rispetto del cronoprogramma dell’opera confluita in FPV 2021;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento comprensivo dell’allegato Certificato di regolare esecuzione, in modalità telematica tramite il sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL – altri certificati) accessibile al sito internet del Dipartimento degli affari interni e territoriali alla pagina indicata all’art. 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14.01.2020;
9. **DI TRASMETTERE** altresì il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 02/02/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)