



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 910

del 20/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RABO S.R.L. DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI CUP C32I20000080001 - CIG: 8375673004 .

CIG: 8375673004

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 17.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 71.700,00 per lavori a corpo, dei quali € 70.800,00 a base d'asta ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n° 366 del 07/08/2020, si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni), per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con determinazione n. 424 del 10.09.2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta RABO S.r.l. – via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, che ha offerto un ribasso del 8,00 % sull'importo di euro 70.800,00 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 5.664,00 e quindi con un importo netto scontato di euro 65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00 oltre all'IVA 22% di euro 14.527,92 per complessivi euro 80.563,92;
- in data 12.09.2020 sono stati consegnati in via di urgenza i lavori in oggetto alla RABO S.r.l. – via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) con inizio nella stessa data e che gli stessi sono in corso di esecuzione;
- in data 23 ottobre 2020 Rep. n° 7456 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori di efficientamento energetico della sede staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti per l'importo di euro 65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00 oltre all'IVA al 22%;

DATO ATTO che in data 10.09.2020 con prot. 17465 e 17466 è pervenuto il certificato del Casellario Giudiziario con esito nullo e che pertanto la verifica dei requisiti si è conclusa con esito positivo;

DATO ATTO che l'importo dei lavori di euro 65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00 oltre all'IVA di euro 14.527,92 per complessivi euro 80.563,92, per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio 2020:

- capitolo 230461100/0 “Lavori di efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203”;

VISTO il verbale di sopralluogo per il SAL n. 1 del 31.10.2020 depositato agli atti dell’ufficio tecnico, con il quale il direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò certifica l’avvenuta esecuzione del 20% delle forniture dei serramenti di contratto;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 31.10.2020 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l’importo del 1° SAL pari ad euro 12.974,66 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 20% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	14.102,89
Ribasso d’asta (8,00 %)	€	1.128,23
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	12.974,66
Oneri per la sicurezza	€	0,00
Totale	€	12.974,66
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	64,87
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
Totale detrazioni	€	64,87
Importo lavori netto SAL N.1	€	12.909,79

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 1° SAL emesso dal RUP in data 4.11.2020 dell’importo di euro 12.909,79 oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94;

VISTA la fattura n. 213 del 06.11.2020 dell’importo di euro **12.909,79** oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94 della ditta RA.BO. Srl;

DATO ATTO altresì che la somma di euro 15.749,94, è imputata al capitolo 230461100/0 “Lavori di efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203” assunta con determina n. 424 del 10.09.2020 impegnata a favore della ditta RABO S.r.l. – via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura della Ditta RABO S.r.l. relativa al 1° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico della sede staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” pagando la somma complessiva di euro **12.909,79** oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti la fornitura dei serramenti corrispondenti al 20% del totale dei lavori;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte contabile”;
- la delibera di G.C. n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 01.08.2020 di approvazione della variazione del PEG 2020–2022 a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della variazione d’assestamento al bilancio 2020-2022 posta all’ordine del giorno del Consiglio del 31.07.2020 (di cui alla proposta Delibera C.C. n. 1140/2020);
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 21.08.2020 di approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022, a seguito dell’approvazione della deliberazione di variazione d’urgenza al bilancio 2020 – 2022;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 31/01/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

DETERMINA

- 1) Di approvare** il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 31.10.2020 e composto della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità pari ad euro 12.974,66 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 20% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5%;
- 2) di liquidare** la fattura n. 213 del 06.11.2020 dell’importo di euro 12.909,79 oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94 della ditta RABO S.r.l. – via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206, relativa al 1° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico della sede staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” pagando la somma complessiva di euro 12.909,79 oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94;
- 3) di imputare** la somma complessiva di euro 15.749,94 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno
15.749,94 IVA inclusa	230461100/0	“Lavori di efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203”	1100/2020 – sub. 85/2020

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)