



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 141

del 11/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OFFICINE DONINI S.R.L. DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI.

CIG: 80665729CA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 114 del 19.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori dell'opera denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di euro 90.000,00 suddiviso in euro 72.300,00 per lavori, di cui euro 72.000,00 a base d'asta ed euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 17.700,00 per somme a disposizione;
- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 568 del 21.10.2019 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente mediante la procedura di all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e Legge 55/2019", per l'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", dell'importo di euro 90.000,00 suddiviso in euro 72.300,00 per lavori, di cui euro 72.000,00 a base d'asta ed euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 17.700,00 per somme a disposizione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- con determinazione n.592 del 26.10.2019 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta [Officine Donini S.r.l.](#) via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) che ha offerto un ribasso del 5,555 % sull'importo di euro **72.000,00** a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 3.999,60 e quindi con un importo netto scontato di euro 68.000,40 oltre agli oneri della sicurezza di euro 300,00 per un importo di affidamento di euro 68.300,40 oltre all'IVA 22% di euro 15.026,09 per complessivi euro 83.326,49;
- in data 19 novembre 2019 Rep. n° 7452 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori di efficientamento energetico del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti per l'importo di euro 68.000,40 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 300,00, per un importo contrattuale di euro 68.300,40 oltre all'IVA al 22%;
- in data 29/10/2019 sono stati consegnati in via di urgenza i lavori in oggetto alla Ditta Officine Donini srl con inizio nella stessa data e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

DATO ATTO che l'importo dei lavori di euro 68.000,40 al netto dello sconto, oltre agli oneri della sicurezza di euro 300,00 per un importo di affidamento di euro 68.300,40 IVA esclusa per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

- capitolo 2304561000 "Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV);

DATO ATTO altresì che con determina n. 776 del 13.12.2019 è stato autorizzato alla ditta Officine Donini S.r.l. il subappalto di alcune opere di finitura inerenti il progetto di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI” alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

- LAVORAZIONI DI FINITURA “finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” riconducibili alla categoria OS6 –alla ditta RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN);
- importo lavori € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa);

PRESO ATTO che con determina n. 1049 del 7.12.2019 è stata accolta la richiesta della ditta Officine Donini S.r.l. via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) aggiudicataria dei lavori in oggetto, ed è stata liquidata l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale IVA compresa come da Certificato di Pagamento n° 0 emesso dal RUP in data 20.11.2019 dell’importo di euro 13.660,08 oltre all’IVA di euro 3.005,22 per complessivi euro 16.665,30;

DATO ATTO che l’anticipazione verrà recuperata progressivamente negli Stati d’Avanzamento Lavori nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 28.01.2020 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l’importo del 1° SAL pari ad € 53.472,90 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 98% del totale dei lavori a cui viene detratto il 20% dell’importo del primo SAL quale recupero anticipazione e lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	70.900,00
Ribasso d’asta (5,555 %)	€	3.938,50
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	66.961,51
Oneri per la sicurezza	€	300,00
Totale	€	67.261,51
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	336,31
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	13.452,30
Totale detrazioni	€	13.788,61
Importo lavori netto SAL N.1	€	53.472,90

VISTA la fattura n. 25/ven del 31.01.2020 dell’importo di euro **53.472,90** oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94;

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 03.02.2020 dell’importo di euro **53.472,90** oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94;

VISTA la nota del 30.01.2020 prot. 2369/31.01.2020 con la quale l’appaltatore (Officina Donini S.R.L.) ha comunicato al committente (Comune di Porto Mantovano) la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore specificando gli importi e la proposta motivata di pagamento come previsto dalla lettera di invito e dall’art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto:

- ✓ ditta RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN) pagamento dell’importo lavori di € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre all’IVA 22% di euro 1.581,69 per un totale di euro 8.771,17, corrispondente totale dei lavori autorizzanti in subappalto;

DATO ATTO altresì che la somma di euro **53.472,90** oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94, è imputata al capitolo 2304561000 “Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV), assunta con determina n. 592 del 26.10.2019 impegnata a favore della ditta Officine Donini Srl;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura della Ditta Officine Donini Srl relativa al 1° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” ripartendo e pagando la somma complessiva di euro **53.472,90** oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN) il pagamento dell’importo lavori di € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre all’IVA 22% di euro 1.581,69 per un totale di euro 8.771,17;
- Alla Ditta Officine Donini S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto il pagamento di euro 46.283,42 oltre all’IVA 22% di euro 10.182,35 per complessivi euro 56.465,77;

DATO ATTO di provvedere a corrispondere direttamente:

- 1) al subappaltatore RABO Srl l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL 1 in oggetto, sul conto corrente dedicato riportato nell'allegato "Dichiarazione conto corrente dedicato" al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT24A0623011501000056539746 intestato a RABO SRL di San Giorgio Bigarello (MN) P.IVA n. 01806300206 come da determina n. 1049 del 7.12.2019;
- 2) alla ditta Officina Donini Srl, con sede in via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) sul conto corrente dedicato riportato della Dichiarazione di conto corrente dedicato, coordinate bancarie IBAN: IT91Q0834057640000000401176 come da determina di aggiudicazione n.592 del 26.10.2019;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti la fornitura e posa di tutti i serramenti corrispondenti al 98% del totale dei lavori;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/2/2019 di approvazione del documento unico di programmazione 2019/2021 e del bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/2/2019 avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile" e s.m.i.;
- la delibera di G.C. n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30/12/2019 ad oggetto: "AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000";
- il Decreto Sindacale n. 5 del 31/1/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano per lavori in oggetto a tutto il 28.01.2020 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità* pari ad € 53.472,90 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al 98% del totale dei lavori a cui è stato detratto il 20% dell'importo del primo SAL come recupero anticipazione e lo 0,5% per infortuni così articolato:

- Importo complessivo lavori eseguiti	€	70.900,00
- Ribasso d'asta (5,555 %)	€	3.938,50
- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	66.961,51
- Oneri per la sicurezza	€	300,00
- Totale	€	67.261,51
- A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	336,31
- A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	13.452,30
- Totale detrazioni	€	13.788,61
- Importo lavori netto SAL N.1	€	53.472,90;

- 2) **di liquidare** la fattura n. 25/ven del 31.01.2020 della Ditta Officine Donini Srl relativa al 1° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” ripartendo e pagando la somma complessiva di euro 53.472,90 oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94, come segue:
- Alla Ditta subappaltatrice RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN) il pagamento dell’importo lavori di € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre all’IVA 22% di euro 1.581,69 per un totale di euro 8.771,17;
 - Alla Ditta Officine Donini S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto il pagamento di euro 46.283,42 oltre all’IVA 22% di euro 10.182,35 per complessivi euro 56.465,77;
- 3) **di provvedere** a corrispondere direttamente:
- al subappaltatore RABO Srl l’importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL 1 in oggetto, sul conto corrente dedicato riportato nell’allegato “Dichiarazione conto corrente dedicato” al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT24A0623011501000056539746 intestato a RABO SRL di San Giorgio Bigarello (MN) P.IVA n. 01806300206 come da determina n. 1049 del 7.12.2019;
 - alla ditta Officina Donini Srl, con sede in via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) sul conto corrente dedicato riportato della Dichiarazione di conto corrente dedicato, coordinate bancarie IBAN: IT91Q0834057640000000401176 come da determina di aggiudicazione n.592 del 26.10.2019;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di euro 65.236,94 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Imp.	Anno Bilancio
3.661,19 IVA inclusa	2304561000	*Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 1577/2019	2019
52.804,58 IVA inclusa	2304561000	*Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 133/2020	2020
8.771,17 IVA inclusa	2304561000	*Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 133/2020 sub. 39/2020	2020

Li, 11/02/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)