



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 534

del 16/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINE DONINI SRL PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI.

CIG: 80665729CA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti:

- Delibera della Giunta Comunale n° 114 del 19.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori dell'opera denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di euro 90.000,00 suddiviso in euro 72.300,00 per lavori, di cui euro 72.000,00 a base d'asta ed euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 17.700,00 per somme a disposizione;
- determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 568 del 21.10.2019 con la quale si dava avvio alla procedura di scelta del contraente mediante la procedura di all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e Legge 55/2019", per l'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", dell'importo di euro 90.000,00 suddiviso in euro 72.300,00 per lavori, di cui euro 72.000,00 a base d'asta ed euro 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 17.700,00 per somme a disposizione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 592 del 26.10.2019 alla ditta Officine Donini S.r.l. via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) che ha offerto un ribasso del 5,555 % sull'importo di euro 72.000,00 a base d'asta, pari ad uno sconto di euro 3.999,60 e quindi con un importo netto scontato di euro 68.000,40 oltre agli oneri della sicurezza di euro 300,00 per un importo di affidamento di euro 68.300,40 oltre all'IVA 22% di euro 15.026,09 per complessivi euro 83.326,49;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 29.10.2019 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 19 novembre 2019 Rep. n° 7452 per l'importo di euro 68.000,40 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 300,00, per un importo contrattuale di euro 68.300,40 oltre all'IVA al 22%;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 41 del 31.01.2020 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale e relativa ai "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI", di importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 5,555 %, pari a € 72.102,64 (di cui € 3.698,64 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale oltre ad euro 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 3.798,64) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 90.000,00 con la quale si autorizzava anche una proroga di giorni 40 al tempo contrattuale;

DATO ATTO che con verbale del Direttore dei Lavori in data 12.03.2020 sono stati sospesi i lavori per "ragioni di necessità o di interesse pubblico", in ottemperanza ai DPCM dell'8, del 9 marzo e dell'11 marzo

che prevedevano misure urgenti per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del codice degli appalti e che con verbale del Direttore dei Lavori in data 18.05.2020, in virtù del DPCM del 26 aprile, era stata ordinata la ripresa dei lavori ai sensi del DM n. 49 del 7.03.2018 art. 10;

VISTO che in data 20.05.2020 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò;

VISTA la determina n. 1049 del 7.12.2019 con la quale è stata accolta la richiesta di anticipazione della ditta Officine Donini S.r.l. via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) aggiudicataria dei lavori in oggetto, ed è stata liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale IVA compresa come da Certificato di Pagamento n° 0 emesso dal RUP in data 20.11.2019 dell'importo di euro 13.660,08 oltre all'IVA di euro 3.005,22 per complessivi euro 16.665,30;

VISTA la determina del responsabile dell'area tecnica del Comune di Porto Mantovano n. 776 del 13.12.2019 con la quale è stata autorizzata la ditta Officina Donini Srl a subappaltare alcune opere di finitura inerenti il progetto di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI" alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

- LAVORAZIONI DI FINITURA "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" riconducibili alla categoria OS6 –alla ditta RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN).
- importo lavori € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa).

VISTA la determina n. 141 del 11.02.2020 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta Officine Donini S.r.l. via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) della fattura n. 25/ven del 31.01.2020 della Ditta Officine Donini Srl relativa al 1° SAL per i lavori di "Efficientamento Energetico del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti" ripartendo e pagando la somma complessiva di euro 53.472,90 oltre IVA al 22% di euro 11.764,04 per complessivi euro 65.236,94, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice RABO S.R.L. di San Giorgio Bigarello (MN) il pagamento dell'importo lavori di € 7.189,48 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza oltre all'IVA 22% di euro 1.581,69 per un totale di euro 8.771,17;

- Alla Ditta Officine Donini S.R.L. aggiudicataria dei lavori in oggetto il pagamento di euro 46.283,42 oltre all'IVA 22% di euro 10.182,35 per complessivi euro 56.465,77;

DATO ATTO che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. 78344908, rilasciata dalla ALLIANZ S.P.A., emessa in data 31/10/2019, per l'importo garantito di € 3.415,02= (diconsi Euro tremilaquattrocentoquindici,02), ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di "piccola impresa";

VISTO lo Stato finale dei Lavori del 10.06.2020 firmato dall'impresa senza riserve che ammonta ad euro 71.702,64 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad euro 400,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 72.102,64 (IVA 22% esclusa);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 20.06.2020 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe Menestò dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il saldo di euro 4.969,66 oltre all'IVA 22% di euro 1.093,33 per complessivi euro 6.062,98;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori con nota del 22.05.2020 che la ditta ha regolarmente prodotto e consegnato con nota pervenuta il 18.06.2020 prot. 11404/2020 e integrata in data 19.06.2020 con prot. 11579 riguardanti la dichiarazione di conformità dei materiali utilizzati e degli impianti, depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

Lavori di efficientamento energetico del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti - Quadro economico di VARIANTE	
--	--

Descrizione		Base d'asta	Contratto	Variante (lorda)	Variante netto ribasso 5,555%) (al del	Stato Finale
Lavori a base d'asta	Euro	72.000,00	68.004,00	75.920,00	71.702,64	71.702,64
Oneri della sicurezza	Euro	300	300,00	400,00	400,00	400,00
Totale lavori a base d'asta	Euro	72.300,00	68.304,00	76.320,00	72.102,64	72.102,64
Somme a disposizione						
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	15.906,00	15.026,88		15.862,58	15.862,58
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	1.446,00	1.446,00		1.526,40	1.526,40
Contributo ANAC	Euro	30	30,00		30,00	30,00
Assicurazione verificatore	Euro	300	300,00		300,00	300,00
Lavori aggiuntivi, Imprevisti e arrotondamenti	Euro	18	4.893,12		178,37	178,37
Totale somme a disposizione	Euro	17.700,00	21.696,00		17.897,35	17.897,35
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00

DATO ATTO che la somma di euro € 72.102,64 per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 90.000,00, è imputata al capitolo 2304561000 “Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV);

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 4.969,66 oltre all’IVA 22% di euro 1.093,33 per complessivi euro 6.062,97, giusta fattura presentata n. 183/ven del 30.06.2020;

RITENUTO inoltre di svincolare la cauzione definitiva fideiussione n. 78344908, rilasciata dalla ALLIANZ S.P.A., emessa in data 31/10/2019, per l'importo garantito di € 3.415,02= (diconsi Euro tremilaquattrocentoquindici,02);

PRESO ATTO che l'accantonamento di € 1.526,40 (al capitolo 2304561000) per incentivo spese tecniche verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico risulta una economia di euro 178,37ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte contabile”;
- la delibera di G.C. n. 49 del 10/4/2019 di approvazione del Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2019-2021;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 31/1/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e lo Stato Finale dei lavori come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 4.969,66 oltre all’IVA 22% di euro 1.093,33 per complessivi euro 6.062,98, relativa ai lavori di *“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI”*;
2. **DI APPROVARE** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 20.06.2020 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò dell’Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 183/ven del 30.06.2020 della Ditta Officine Donini S.r.l. via Aquileia n. 8, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN), pagando la somma complessiva di euro 4.969,65 oltre all’IVA 22% di euro 1.093,32 per complessivi euro 6.062,97;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 6.062,97 al bilancio 2020, nel seguente modo:

Importo	Codice	Oggetto	Imp.	Anno Bilancio
4.512,34 IVA inclusa	2304561000	“Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 135/2020 sub. 46	2020
126,38 IVA inclusa	2304561000	“Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 135/2020	2020
1.424,25 IVA inclusa	2304561000	“Opere di efficientamento energetico del municipio (contributo del Ministero dello Sviluppo Economico decreto legge 34/2019 art. 30) bilancio 2020 – (FPV)	Imp. 133/2020	2020

5. **DI SVINCOLARE** la cauzione definitiva dell’importo di € 3.415,02= (diconsi Euro tremilaquattrocentoquindici/02) a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi

contrattuali assunti, prodotta mediante fideiussione n. 78344908, rilasciata dalla ALLIANZ S.P.A., emessa in data 31/10/2019;

6. **DI DARE ATTO** che l'accantonamento di € 1.526,40 (al capitolo 2304561000) per incentivo spese tecniche verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;
7. **DI PRECISARE** che dal quadro economico risulta una economia di euro 178,37ottenuta per effetto del ribasso d'asta sui lavori e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 16/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)