



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1042

del 07/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA OFFICINE DONINI S.R.L. PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA EINAUDI.

CIG: Z5A28979AD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 164 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori dell'opera denominata "Miglioramento sismico della palestra di via Einaudi", redatto dall'ing. Contini Donato Antonio, per l'importo complessivo di euro 40.000,00 suddiviso in euro 25.667,58 per lavori, di cui euro 21.320,00 a base d'asta ed euro 4.347,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 14.332,42 per somme a disposizione;
- che con lettera di invito del 28/05/2019 prot. 12188 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa richiesta di offerte a ribasso sull'importo dei lavori di euro 21.320,00 rivolta a n.3 ditte qualificate, per l'affidamento delle opere di "Miglioramento sismico della palestra di via Einaudi", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che con determina n. 330 del 21.06.2019 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico della palestra Einaudi alla ditta Officine Donini Srl con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) CF-Partita IVA 01383700208, che ha offerto un ribasso del 15,57% sull'importo a base di gara di € 21.320,00 corrispondente ad un importo di 18.000,48 (diconsi Euro diciottomila/48) oltre agli oneri della sicurezza di Euro 4.347,58 per complessivi Euro 22.348,06 oltre all'IVA di legge al 22% di € 4.916,57 per totali € 27.264,63;

DATO ATTO che l'importo di affidamento di € 22.348,06 IVA esclusa per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

- 2355001000 "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA DI VIA EINAUDI" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018;

VISTO che in data 22.07.2019 sono stati consegnati alla ditta Officine Donini Srl i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati completati in data 05/08/2019 come da relativi verbali del direttore dei lavori ing. Donato Antonio Contini nei termini di capitolato;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Donato Antonio Contini assunto al protocolla il 23.08.2019 prot. 18717 approvato con determina n. 754 dell'11.09.2019 con il quale veniva liquidato all'impresa l'importo del 1° SAL pari ad € 19.756,39 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al totale dei lavori a cui era stato detratto il 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. oltre IVA al 22% di euro 4.346,41 per complessivi euro 24.102,80;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale per i lavori di miglioramento sismico della palestra Einaudi redatta dall'ing. Donato Antonio Contini, consegnata in data 18.10.2019 prot. 23449, comprensiva dei seguenti elaborati:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Registro contabilità SAL finale, Stato Finale e libretto delle misure stato finale;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.10.2019 e consegnato in Comune il 18.10.2019 prot. 23449 redatto dal direttore dei lavori ing. Donato Antonio Contini libero professionista con studio in Mantova, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice l'importo di euro 1.777,37 oltre all'IVA 22% per complessivi euro 2.168,39;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori, consegnate dalla ditta appaltatrice e depositate agli atti dell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 pari al finale del 10.10.2019 con il quale si deve liquidare alla ditta Officine Donini Srl con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) CF-Partita IVA 01383700208 a saldo dei lavori eseguiti la somma di euro 1.777,37 oltre all'IVA 22% per complessivi euro 2.168,39;

VISTO il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

Descrizione	Progetto esecutivo	Aggiudicazione	Contabilità finale
Lavori a base d'asta	21.320,00	18.000,48	17.186,18
Oneri della sicurezza	4.347,58	4.347,58	4.347,58
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	<u>25.667,58</u>	<u>22.348,06</u>	<u>21.533,76</u>
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>			
I.V.A. 22% sui lavori	5.646,87	4.916,57	4.737,43
Spese tecniche IVA e oneri previdenziali compresi	7.189,95	7.760,86	7.760,86
Spese per Collaudo IVA e oneri previdenziali compresi	1.522,56	1.376,87	1.376,87
Lavori propedeutici		900,00	900,00
Imprevisti e arrotondamenti	522,16	2.697,64	580,08
Lavori aggiuntivi			3.111,00
Totale somme a disposizione	<u>14.332,42</u>	<u>17.651,94</u>	<u>18.466,24</u>
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00

RITENUTO di approvare, la contabilità finale dei lavori e liquidare alla ditta Officine Donini Srl l'importo di € 2.168,39 **IVA compresa**, giusta fattura presentata n. 399/ven del 29.11.2019;

RITENUTO altresì di svincolare la cauzione definitiva pervenuta in data 20.06.2019 prestata mediante polizza n. 78344870 rilasciata da Allianz SPA Agenzia di Mantova in data 20.06.2019 dell'importo di € 1.739,75 pari al 7,82 % dell'importo contrattuale di € 22.348,06;

RITENUTO altresì di non richiedere alla ditta appaltatrice la polizza fidejussoria pari all'importo della rata di saldo in virtù dell'art. 103 comma 11;

DATO ATTO sul capitolo di progetto risultano economie ottenute per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori che potranno essere utilizzate per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso la palestra Einaudi;

VISTI:

- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale del 28/06/2019 prot. 14955 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** la contabilità finale dei lavori di miglioramento sismico della palestra Einaudi redatta dall'ing. Donato Antonio Contini, consegnata in data 18.10.2019 prot. 23449, comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Registro contabilità SAL finale, Stato Finale e libretto delle misure stato finale;
- 2) **di approvare** altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.10.2019 e consegnato in Comune il 18.10.2019 prot. 23449 redatto dal direttore dei lavori ing. Donato Antonio Contini libero professionista con studio in Mantova, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice l'importo di euro 1.777,37 oltre all'IVA 22% per complessivi euro 2.168,39;
- 3) **di liquidare** la fattura n. 399/ven del 29.11.2019 alla ditta Officine Donini Srl con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) dell'importo di euro 1.777,37 oltre all'IVA 22% per complessivi euro 2.168,39 imputando la spesa sul seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
2.168,39 IVA inclusa	2355001000	“MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA DI VIA EINAUDI” finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018	2019

- 4) **di svincolare** la cauzione definitiva pervenuta in data 20.06.2019 e prestata mediante polizza n. 78344870 rilasciata da Allianz SPA Agenzia di Mantova in data 20.06.2019 dell'importo di € 1.739,75 pari al 7,82 % dell'importo contrattuale di € 22.348,06;
- 5) **di dare atto** che sul capitolo di progetto risultano economie ottenute per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori che potranno essere utilizzate per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso la palestra Einaudi.

Lì, 07/12/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)