



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 754

del 11/09/2019

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA EINAUDI -
APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE
ALLA DITTA OFFICINE DONINI S.R.L..**

CIG: Z5A28979AD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 164 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori dell'opera denominata "Miglioramento sismico della palestra di via Einaudi", redatto dall'ing. Contini Donato Antonio, per l'importo complessivo di euro 40.000,00 suddiviso in euro 25.667,58 per lavori, di cui euro 21.320,00 a base d'asta ed euro 4.347,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed euro 14.332,42 per somme a disposizione;
- che con lettera di invito del 28/05/2019 prot. 12188 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa richiesta di offerte a ribasso sull'importo dei lavori di euro 21.320,00 rivolta a n.3 ditte qualificate, per l'affidamento delle opere di "Miglioramento sismico della palestra di via Einaudi", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che con determina n. 330 del 21.06.2019 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico della palestra Einaudi alla ditta Officine Donini Srl con sede in Gazoldo degli Ippoliti (MN) CF-Partita IVA 01383700208, che ha offerto un ribasso del 15,57% sull'importo a base di gara di € 21.320,00 corrispondente ad un importo di 18.000,48 (diconsi Euro diciottomila/48) oltre agli oneri della sicurezza di Euro 4.347,58 per complessivi Euro 22.348,06 oltre all'IVA di legge al 22% di € 4.916,57 per totali € 27.264,63;

DATO ATTO che l'importo di affidamento di € 22.348,06 IVA esclusa per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

- 2355001000 "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA DI VIA EINAUDI" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018;

VISTO che in data 22.07.2019 sono stati consegnati alla ditta Officine Donini Srl lavori in oggetto e che gli stessi sono stati completati in data 05/08/2019 come da relativi verbali del direttore dei lavori ing. Donato Antonio Contini;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Donato Antonio Contini assunto al protocolla il 23.08.2019 prot. 18717 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure Allegati al Libretto delle misure "Distinta degli ancoraggi", Registro di Contabilità;*

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad € 19.756,39 (IVA 22 % esclusa) corrispondente al totale dei lavori a cui è stato detratto il 10% ai sensi dell'art. 27del C.S.A. così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	18.367,98
Ribasso d'asta (15,57 %)	€	2.859,89
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	15.508,09

Oneri per la sicurezza	€	4.347,58
Totale	€	19.855,67
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	99,28
Importo lavori SAL N.1	€	19.756,39

VISTA la fattura n. 257/ven del 19/08/2019 dell'importo di euro **19.756,39** oltre IVA al 22% di euro 4.346,41 per complessivi euro 24.102.80;

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 10.08.2019 dell'importo di euro euro **19.756,39** oltre IVA al 22% di euro 4.346,41 per complessivi euro 24.102.80;

RITENUTO di approvare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori e che corrisponde alle opere effettivamente eseguite dalla Ditta appaltatrice;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2019 inerente “l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale del 28/06/2019 prot. 14955 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

DETERMINA

1) **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di “*Lavori di miglioramento sismico della palestra Einaudi in Porto Mantovano (MN)*” dell'importo complessivo di euro **euro 19.756,39** oltre IVA al 22% di euro 4.346,41 per complessivi euro 24.102.80;

2) **di liquidare** la fattura n. 257/ven del 19/08/2019 dell'importo di euro **19.756,39** oltre IVA al 22% di euro 4.346,41 per complessivi euro 24.102.80 imputando la spesa sul seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
24.102,80 IVA inclusa	2355001000	“MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE DELLA PALESTRA DI VIA EINAUDI” finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018	2019

Lì, 11/09/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)