



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 747

del 07/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LIMONTA SPORT SPA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DA CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO "F. MERLINO" IN LOCALITÀ CA ROSSA.

CIG: 7822298C81

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti:

- la deliberazione di G.C. del Comune di Porto Mantovano n. 129 del 19.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo “F. Merlino” in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)”*, dell'importo complessivo di Euro 260.000,00#, di cui Euro 216.685,00# per lavori a corpo, Euro 3.315,00# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 40.000,00# per somme a disposizione;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di Porto Mantovano n. 26 del 17.01.2019 con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo *“F. Merlino”* in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN), mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 298 del 10/06/2019 del Comune di Porto Mantovano con cui sono stati approvati i verbali delle sedute di gara pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto, ed è stata disposta l'aggiudicazione a favore dell'impresa LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B, che ha offerto un ribasso del 27,780% sull'importo a base di gara e pertanto gli importi risultano così distinti: euro 156.489,91= per lavori a corpo ed Euro 3.315,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di Euro 159.804,91= oltre IVA 10% per Euro 15.980,49;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 28/06/2019 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 26.07.2019 Rep. N. 7451 con la ditta LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 477 del 20.09.2019 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante predisposta dall'ufficio tecnico comunale e relativa ai *“Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo “F. Merlino” in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)”*, riportante un importo netto contrattuale di perizia di € 188.782,14 + oneri di sicurezza di € 3.315,00 per un importo totale netto di € 192.097,14 con un incremento netto rispetto al quadro economico di progetto di € 32.292,23 (incremento lordo di € 44.713,70) senza aumento dell'importo di progetto pari ad euro 260.000,00;

DATO ATTO che la somma di euro € 192.097,14 di cui € 3.315,00 per oneri della sicurezza oltre all'IVA 10% per un totale di euro 211.306,85, è imputata al capitolo n. 2317251000 (Campo di calcio Ca' Rossa" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018) bilancio 2018,

assunta con determina n. 107 del 15.03.2019 impegnata a favore della ditta LIMONTA SPORT SPA, con sede a ERBA (CO) in Corso XXV Aprile 167/B;

VISTO che in data 31.10.2019 sono stati completati i lavori in oggetto come da relativo verbale del direttore dei lavori Arch. Giuseppe Menestò in tempo utile;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Menestò del 19.11.2019 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad € 190.277,20 oneri della sicurezza compresi (IVA 10 % esclusa) corrispondente ai lavori eseguiti alla fine dei lavori a cui è stato detratto il 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. e lo 0,5% per infortuni, così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti (lordo)	€	258.878,70
Ribasso d'asta (27,78 %)	€	- 71.916,50
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	186.962,20
Oneri per la sicurezza	€	3.315,00
Totale	€	190.277,20
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	- 951,39
A dedurre 10 % art. 27 del CSA	€	- 19.027,72
Importo lavori SAL N.1 (IVA 10% esclusa)	€	170.298,09

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 19.11.2019 dell'importo di euro **170.298,09** oltre IVA al 10% di euro 17.029,81 per complessivi euro 187.327,90;

VISTA la fattura n. 19400125 del 20.11.2019 dell'importo di euro **187.327,90** oltre IVA al 10% di euro 17.029,81 per complessivi euro 187.327,90;

RITENUTO di approvare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori e che corrisponde alle opere effettivamente eseguite dalla Ditta appaltatrice;

VISTA la determina n. 490 del 26.09.2019 di autorizzazione alla ditta LIMONTA SPORT SPA a subappaltare alcune opere di finitura inerenti il progetto di "*Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)*" alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

- "posa in opera di manto artificiale e sotto tappeto, attrezzature, formazione plinti e tracciature di gioco" riconducibili alla categoria OS6 – finiture di opere generali, alla ditta S.G.A. Sport S.r.l. con sede legale a Opera (MI) via dei platani n. 10 – cap. 2009, P.IVA: 03746020969;
- importo lavori € 25.970,30 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota assunta al protocollo al n. 26597 il 29.11.2019 con la quale l'appaltatore (Limonta Sport SPA) ha comunicato la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore specificando gli importi e la proposta motivata di pagamento come previsto dalla lettera di invito e dall'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto con il seguente importo:

- importo lavori € 24.470,30 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 25.970,30 oltre all'IVA 10%;

DATO ATTO altresì che l'importo di euro 25.970,30 oltre all'IVA 10% (euro 2.597,03) per un totale di euro 28.567,33, è imputata al capitolo n. 2317251000 imp. 112 - sub. 175/2019 (finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018) bilancio 2019, assunta con determina n. 490 del 26.09.2019 impegnata a favore della ditta Limonta sport SPA;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura della Ditta Limonta Sport SPA relativa al 1° SAL per i lavori di "*Riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica alla Ca' Rossa di Porto Mantovano*" ripartendo e pagando la somma complessiva di euro **170.298,09** oltre IVA al 10% di euro 17.029,81 per complessivi euro 187.327,90, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice ditta S.G.A. Sport S.r.l. con sede legale a Opera (MI) via dei platani n. 10: euro 25.970,30 oltre all'IVA 10% (euro 2.597,03) per un totale di euro 28.567,33;
- Alla Ditta Limonta Sport SPA: euro 144.327,79 oltre all'IVA 10% di euro 14.432,78 per complessivi euro 158.760,57;

DATO ATTO di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato allegato alla presente e di seguito riportato: IBAN n° IT95T03069334801000000003182 intestato a S.G.A. SPORT S.R.L. C.F.: 03746020969" P.IVA n. 03746020969 come da determina n. 490 del 26.09.2019;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2019 inerente "l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale del 28/06/2019 prot. 14955 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio";

DETERMINA

- Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai "*Lavori di riqualificazione con manto in erba sintetica del campo da calcio di allenamento nel centro sportivo "F. Merlino" in località Ca Rossa in Porto Mantovano (MN)*" dell'importo complessivo di euro pari ad € 190.277,20 oneri della sicurezza compresi (IVA 10 % esclusa) corrispondente ai lavori eseguiti alla fine dei lavori a cui è stato detratto il 10% ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. così articolato:

- Importo complessivo lavori eseguiti (lordo)	€	258.878,70
- Ribasso d'asta (27,78 %)	€	- 71.916,50
- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	186.962,20
- Oneri per la sicurezza	€	3.315,00
- Totale	€	190.277,20
- A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	- 951,39
- A dedurre 10 % art. 27 del CSA	€	- 19.027,72
- Importo lavori SAL N.1 (IVA 10% esclusa)	€	170.298,09;
- di provvedere** a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato allegato alla presente e di seguito riportato: IBAN n° IT95T03069334801000000003182 intestato a S.G.A. SPORT S.R.L. C.F.: 03746020969" P.IVA n. 03746020969 come da determina n. 490 del 26.09.2019;
- di liquidare** la fattura della Ditta Limonta Sport SPA relativa al 1° SAL per i lavori di "Riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica alla Ca' Rossa di Porto Mantovano" ripartendo e pagando la somma complessiva di euro 170.298,09 oltre IVA al 10% di euro 17.029,81 per complessivi euro 187.327,90, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice ditta S.G.A. Sport S.r.l. con sede legale a Opera (MI) via dei platani n. 10: euro 25.970,30 oltre all'IVA 10% (euro 2.597,03) per un totale di euro 28.567,33;
 - Alla Ditta Limonta Sport SPA: euro 144.327,79 oltre all'IVA 10% di euro 14.432,78 per complessivi euro 158.760,57;
- imputando la spesa sul seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Sub impegno	Anno Bilancio
28.567,33 IVA inclusa	2317251000	(Campo di calcio Ca' Rossa" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018)	IMP. 112/2019 – SUB. 175	2019
158.760,57 IVA inclusa	2317251000	(Campo di calcio Ca' Rossa" finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9.02.2018)	IMP. 112/2019 – SUB. 114 – SUB. 169	2019

Lì, 07/12/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
 MOFFA ROSANNA
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)