



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 99

del 14/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINE PRIMO STRALCIO DRASSO PARK CUP C37B17000200004 - CIG 76011023CD .

CIG: 76011023CD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n° 103 del 09/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park”*, dell'importo complessivo di Euro 995.000,00#, di cui Euro 762.020,70# per lavori a corpo, Euro 19.053,58# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 213.925,72# per somme a disposizione;
- a seguito di procedura aperta, con determinazione n° 629 del 09.11.2018 del Comune di Porto Mantovano, sono stati approvati i verbali di gara per l'appalto dei lavori in oggetto e disposta l'aggiudicazione definitiva delle opere al R.T.I. costituito dall'impresa DE MARCHI S.R.L. con sede a Fano (PU), in Via Cavour n. 24 in qualità di capogruppo e dall'impresa APLOMB S.R.L. con sede a Staffolo (AN), in Via Marco Biagi n. 2 in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 26,149% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € 562.759,91 per lavori a corpo, oltre € 19.053,58 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di € 581.813,49 da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre I.V.A. di legge pari a € 58.181,35, per complessivi € 639.994,84;
- i lavori, come risulta dal relativo verbale redatto dal D.L. arch. Massimiliano Franceschetti, sono stati consegnati in via d'urgenza in data 15/12/2018 e dovevano compiersi secondo il tempo contrattualmente definito in giorni 240, il 12/08/2019;
- in data 28.12.2018 n° REP. 7446 è stato sottoscritto tra il comune di Porto Mantovano e la ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della R.T.I., il contratto per i lavori di *“Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park”*, dell'importo di euro 581.813,49 oltre all'IVA (10%) di euro 58.181,35 per complessivi euro 639.994,84;
- con determina n. 73 del 23.01.2019 è stata accolta dal comune di Porto Mantovano, la richiesta della ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della RTI aggiudicataria dei lavori in oggetto, relativa al pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale IVA compresa come da Certificato di Pagamento n° 0 emesso dal RUP in data 14.01.2019 per l'importo complessivo di euro 116.362,69 oltre IVA di legge;
- che in data 09.01.2019, la società De Marchi S.r.l. con sede a Fano via Cavour, 24, e la società CREDEMFACOR S.P.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM con sede in Reggio Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B, hanno sottoscritto un atto di cessione di crediti, con scrittura privata, autenticata nelle firme dal Dott. Alfredo De Martino, Notaio di Fano, Rep. n. 16.176, Raccolta n. 11.861, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fano il

14.01.2019 al n. 244 serie 1T, con il quale si dispone, tra le altre cose, il trasferimento della titolarità dei crediti vantati dalla Società De Marchi S.r.l. nei confronti del Comune di Porto Mantovano alla società CREDEMFACTOR S.P.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM;

- che l'ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pesaro ha notificato in data 24.01.2019 al Comune di Porto Mantovano, l'atto di cessione dei crediti stipulato in data 09.01.2019 tra le sopraccitate parti e assunto al protocollo dell'ente al n°2018/2019 del 30.01.2019 e nell'art. 1 si legge l'importo ceduto di € 581.813,49;
- con determina n. 88 del 5.03.2019 il comune di Porto Mantovano ha preso atto della cessione del credito della società De Marchi S.r.l. con sede a Fano via Cavour, 24, a favore della CREDEMFACTOR S.P.A. Gruppo bancario Credito Emiliano – CREDEM con sede in Reggio Emilia via Ernesto Che Guevara 4/B (cessionaria);
- in data 15.04.2019 è stato firmato dal Direttore dei Lavori arch. Massimiliano Franceschetti, dalla ditta De Marchi srl e dal RUP il verbale di presa in consegna parziale ed anticipata delle opere riguardanti l'adeguamento degli spazi cucina interni alla palazzina bar nel Drasso Park che ha consentito la riapertura del Drasso Park alla cittadinanza;

Dato atto che nel corso dei lavori sono state approvate le seguenti varianti:

- con determinazione n. 429 del 12/08/2019 è stata approvata la “variante in corso d’opera n. 1 e affidamento dei maggiori lavori alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. per la realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park” dell’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 26,149%, di € 672.364,38 (di cui € 90.550,89 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto invariato rispetto a quello originario di € 995.000,00;
- con determinazione n. 170 del 30/04/2020 è stata approvata la variante in corso d’opera n. 2 e affidamento dei maggiori lavori alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. “b”, assunta al prot. in data 11.03.2020 n. 5819 dell’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 26,149%, di euro 709.393,12 compresi gli oneri della sicurezza (di cui € 37.028,74 per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di € 995.000,00;
- con determina n. 228 del 9.06.2020 è stata approvata la maggiore spesa di euro 4.041,60 corrispondente ai maggiori costi della sicurezza non soggetta a ribasso d’asta oltre l’IVA al 10% di euro 404,16 per complessivi euro 4.445,76, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. “c” del D.lgs. 50/2016, al fine di ottemperare agli obblighi normativi derivanti dallo stato emergenziale da COVID-19, per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di € 995.000,00;

Dato atto altresì che sono stati richiesti dall’appaltatore due subappalti approvati con i seguenti atti:

- Determinazione n. 522 del 04/10/2019 – Ditta Mincio Gronde per un importo lavori di € 18.900,00 oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza;
- Determinazione n. 628 del 08/11/2019 – Ditta Teknica Legno srl per un importo lavori di € 16.200,00 oltre € 1.800,00 per oneri della sicurezza. Subappalto che è stato poi ridotto alla somma di € 8.001,00 di cui € 800,01 per oneri della sicurezza, a seguito di determina n. 450 del 26.09.2020 (previa comunicazione della ditta De Marchi Srl prot. 16370 del 26/08/2020);

Considerato che nel corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 3 stati d’avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i relativi certificati di pagamento emessi dal RUP di seguito riportati:

- SAL N° 1 approvato con Determina di liquidazione n. 1065 del 13/12/2019 - Certificato di Pagamento n. 1 del 22/11/2019 - importo di € 193.555,04.

- SAL N° 2 approvato con Determina di liquidazione n. 297 del 11/04/2020 - Certificato di Pagamento n. 2 del 09/03/2020 - importo di € 34.475,89.
- SAL N° 3 approvato con Determina di liquidazione n. 1039 del 12/12/2020 - Certificato di Pagamento n. 3 del 01/12/2020 - importo di € 223.803,85 (firmato dalla ditta appaltatrice con riserva).

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste dall'appaltatore e concesse dal RUP le seguenti proroghe:

- in data 25.09.2019 la ditta De Marchi srl ha richiesto alla D.L. una proroga di giorni 70 approvata dal RUP in data 23.10.2019 previo parere del D.L.;
- in data 4.12.2019 la ditta De Marchi srl ha richiesto alla D.L. una ulteriore proroga di giorni 54 approvata dal RUP in data 19.12.2019 previo parere del D.L.;
- a seguito dell'approvazione della variante n. 1 sono stati autorizzati n. 60 giorni di proroga;
- a seguito dell'approvazione della variante n. 2 sono stati autorizzati n. 30 giorni di proroga;
- a seguito dell'aggiornamento dei costi della sicurezza conseguente all'emergenza sanitaria da Covid 19, sono stati autorizzati n. 60 giorni di proroga;

Considerato che i lavori sono stati sospesi con verbale del D.L. in data 10 gennaio 2020 per avverse condizioni meteo e che la sospensione è stata poi prorogata in accordo con l'appaltatore il 28 marzo 2020, a causa dell'arrivo dell'emergenza sanitaria Covid 19;

Dato atto che la suddetta sospensione emessa dal D.L. il 10.01.2020 è durata fino al 14/06/2020 per un totale di 157 giorni;

Dato atto pertanto che a seguito delle proroghe e della sospensione sopra riportate, il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori previsto inizialmente al giorno 12/08/2019 (tempo contrattuale per finire i lavori n. 240 giorni) è stato prorogato al giorno 16/10/2020 per un totale di 431 giorni aggiuntivi rispetto al termine contrattuale calcolato come segue:

- per effetto della sospensione: giorni 157;
- per effetto delle due varianti (giorni 90), delle due proroghe (giorni 70 + 54 = 124) e della proroga per l'emergenza Covid 19 (giorni 60): totale 274 giorni di proroga;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 17/02/2021 dal quale si evince il ritardo di giorni 124 rispetto alla data di fine lavori del 16/10/2020 prevista dal contratto principale e successivi atti di approvazione varianti e proroghe come sopra già descritto e argomentato nel certificato di ultimazione dei lavori stesso e la prescrizione di eseguire alcune lavorazioni entro il termine di 15 giorni;

Dato atto che in data 4.03.2021 la D.L. con apposito verbale di "Accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite" ha constatato che a quella data erano state terminate le opere impiantistiche mentre rimanevano ancora da eseguire alcune opere edili che il Comune si doveva prendere in carico di realizzare con le conseguenti risultanze nella contabilità finale;

Dato atto altresì che a seguito dell'accertamento della fine lavori del 04.03.2021, in data 02/04/2021 la D.L. ha inviato all'appaltatore, per la relativa sottoscrizione, il registro di contabilità n. 4 pari alla fine lavori, corredato del libretto delle misure, documenti che sono stati restituiti in data 30/04/2021 dall'impresa appaltatrice e firmati con riserva;

Dato atto altresì che a seguito delle riserve scritte dall'Appaltatore nel Registro di contabilità n. 4 la D.L. in data 14.05.2021 ha riportato nel Registro di Contabilità stesso le controdeduzioni ed ha inviato al RUP la propria relazione riservata;

Visto il verbale del 20/04/2021 con il quale l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla presa in consegna anticipata dell'opera ai sensi dell'art. 57 c.2 del CSA al fine di poter eseguire le opere mancanti necessarie alla certificazione di regolare esecuzione dell'opera stessa;

Preso atto che durante lo svolgimento dei lavori sono state apposte da parte dell'Impresa riserve alla

contabilità n° 3 in data 26/11/2020 ed alla contabilità n° 4 in data 30/04/2021 per un importo totale di euro 169.512,22 come di seguito meglio specificato:

- CONTABILITÀ n° 3 - le riserve sono state riportate nel Registro di Contabilità del 3° SAL e l'appaltatore ha riportato ed esplicitato le riserve in parte nel documento contabile SAL n. 3 e in parte nella lettera trasmessa tramite PEC al Direttore dei Lavori ed al Comune in data 04/12/2020 per un totale di euro 116.725,47;

- CONTABILITÀ n° 4 - le riserve sono state riportate nel Registro di Contabilità n° 4 ed esplicitate nello stesso documento, richiamando le riserve già espresse nel SAL 3 per un importo totale delle riserve iscritte nel registro di contabilità n. 3 e n. 4 di euro 169.512,22;

Dato atto che a seguito delle riserve esplicitate dall'impresa esecutrice all'interno della contabilità 3 e 4, il DL ha riportato nel Registro di Contabilità le controdeduzioni ed ha inviato al RUP la propria relazione riservata sulle controdeduzioni come di seguito riportato:

- CONTABILITÀ n° 3 – il D.L. ha inviato al RUP la propria relazione riservata per le controdeduzioni in data 17/12/2020 in cui respinge quasi tutte le riserve e riconoscendo all'impresa l'importo di euro 611,99;

- CONTABILITÀ n° 4 – il D.L. ha inviato al RUP la propria relazione riservata per le controdeduzioni in data 14/05/2021 in cui respinge quasi totalmente le riserve dell'impresa e riconoscendo all'Impresa l'importo di euro 1.501,87;

per un importo totale delle riserve riconosciute dalla D.L. nelle controdeduzioni all'appaltatore di euro 2.113,86;

Considerato che in data 28.05.2021 è stato redatto dal D.L. il Conto Finale dei lavori ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. e) del DM 49/2018, allegato alla presente, avente le risultanze in base al Registro di Contabilità n. 4:

Opere edili ed impiantistiche	€ 686.361,05
Oneri della sicurezza	€ 23.032,07
Oneri Covid	€ 4.041,60
TOTALE OPERE A CORPO	€ 713.434,72

OPERE STRALCIATE in accordo con l'appaltatore
(euro 14.766,28 al lordo del ribasso) - al netto del ribasso € 10.905,05

TOTALE CONTRATTO COMPRENSIVO

DI DETRAZIONE DELLE OPERE STRALCIATE € 702.529,67

in fase di contabilità n. 4 sono state detratte opere per un importo di € 36.070,50 al netto dello sconto (riguardanti le lavorazioni del cappotto esterno e della posa della guaina di copertura) oltre ad € 10.905,05 per opere stralciate già sopra richiamate per un totale complessivo in detrazione di euro 46.975,55 ($713.434,72 - 46.975,55 = 641.692,67$);

quindi in base agli acconti corrisposti, alle detrazioni, alle riserve e al calcolo delle penali si riportano i dati definitivi del conto finale:

OPERE ESEGUITE COME DA CONTABILITÀ 4

Opere edili ed impiantistiche	€ 641.692,67
Oneri della sicurezza	€ 22.418,54
Oneri Covid	€ 2.348,61
A) TOTALE OPERE ESEGUITE A CORPO	€ 666.459,82

IMPORTI DA CORRISPONDERE A SEGUITO DELLE RISERVE

Riserve al SAL 3	€ 611,99
Riserve a contabilità 4	€ <u>1.501,87</u>
B) TOTALE RISERVE DA CORRISPONDERE	€ 2.113,86

C) A dedurre la penale ART. 18 CSA - € 70.252,97

D) TOTALE LAVORI + RISERVE – PENALI € 598.320,71

DEDUZIONI PER IMPORTI GIÀ CORRISPOSTI

- Anticipazione	-€ 116.362,70
- Certificato di pagamento n°1 del 22/11/2019	-€ 193.555,04
- Certificato di pagamento n°2 del 09/03/2020	-€ 34.475,89
- Certificato di pagamento n°3 del 01/12/2020	-€ <u>223.803,85</u>
E) TOT. DEDUZIONI IMPORTI CORRISPOSTI	-€ 568.197,48

CREDITO RESIDUO (D – E) € 30.123,23

Dato atto che a seguito dei giorni di ritardo rispetto alla data fissata per il completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del CSA, il D.L. ha applicato una penale pari al 10% dell'importo contrattuale al netto della detrazione delle opere stralciate in accordo con l'appaltatore (euro 702.529,67 x 10 % = euro 70.252,97);

Considerato pertanto che in base al Registro di Contabilità n. 4, alle detrazioni, agli acconti corrisposti, alle riserve riconosciute dalla D.L. e alle penali, il credito netto spettante all'impresa risulta pari ad € 30.123,23;

Dato atto che il Conto Finale dei lavori in oggetto, trasmesso dal D.L. al RUP in data 28.05.2021 prot. 12325/2021 è stato prontamente trasmesso tramite PEC in data 29.05.2021 prot. 12497/2021 dal RUP alla ditta De Marchi Srl con richiesta di firma dello stesso entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero entro il 29.06.2021;

Evidenziato che la ditta De Marchi Srl non ha proceduto alla firma del Conto Finale e che pertanto lo stesso si intende accettato e tutte le riserve dell'appaltatore non essendo state espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del DM 49/2018;

Dato atto che in data 28.07.2021 il RUP ha trasmesso all'Amministrazione la propria "Relazione finale riservata" ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del DM 49/2018 nella quale ha comunicato all'Amministrazione quanto segue:

- la necessità, al fine di procedere all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, di eseguire in diretta amministrazione le opere mancanti e di provvedere al recupero delle certificazioni finali con le conseguenti risultanze di tali oneri nella contabilizzazione finale delle opere;
- la decadenza di tutte le riserve avanzate dall'Appaltatore in sede di Contabilità n. 3 e n. 4 in quanto la ditta De Marchi srl non ha apposto la firma sul Conto Finale;
- in merito alle riserve dell'impresa appaltatrice, ancorché ammissibili, di condividere integralmente le valutazioni e motivazioni espresse dal D.L.;
- in merito al calcolo delle penali, la conferma dell'importo definito dal DL nel conto finale e

pari al 10 % dell'importo contrattuale;

Vista la comunicazione del D.L. al RUP in data 30.07.2021 nella quale trasmetteva una relazione sulle opere e certificazioni mancanti e necessarie per consentire la redazione del CRE e nel quale sono elencati i lavori da eseguire e le certificazioni da reperire, il cui importo di seguito riportato, sarebbe stato detratto in sede di Certificato di Regolare Esecuzione:

- Opere non correttamente eseguite elencate nel verbale del 20.04.2021 pari ad euro 2.329,93 oltre IVA 10% (euro 232,99) per euro 2.562,93;
- Opere da eseguire compreso le certificazioni pari ad euro 1.431,14 oltre cassa (euro 44,80) IVA 10% (euro 44,80) IVA 22% (euro 206,98) per un totale di euro 1.736,43.

per un totale delle opere mancanti da eseguire a cura dell'Amministrazione Comunale pari ad euro 3.761,07 oltre cassa ed IVA di legge da detrarre dalla rata di saldo lavori in fase di redazione del CRE;

Dato atto che in data 13.12.2021 il Direttore dei Lavori ha redatto e trasmesso al Comune il Certificato di Regolare Esecuzione (protocolli n. 27892 – 27899 – 27900 – 27902), allegato alla presente, che ha trasmesso anche alla ditta De Marchi Srl attraverso PEC in pari data per la sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 233 del DPR 207/2010;

Preso atto che nel C.R.E. sono state riportate le opere e certificazioni eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale per un importo totale da detrarre di euro 3.761,07 oltre cassa ed IVA di legge da detrarre dalla rata di saldo lavori;

Valutato pertanto che per effetto delle detrazioni di cui all'allegato C.R.E. resta da liquidare all'Appaltatore il seguente credito:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Importo netto confermato del Conto Finale | euro 30.123,23 |
| - opere mancanti eseguite dall'Amministrazione Comunale | euro 3.761,07 |
| - Importo totale rata di saldo | euro 26.362,16 |

(diconsi Euro ventiseimilatrecentosessantadue/16) oltre IVA che possono essere corrisposte all'Impresa De Marchi srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, fatta salva la consegna al RUP della polizza fideiussoria di pari importo prevista dall'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 a garanzia della rata di saldo e salvo la prescritta approvazione;

Dato atto altresì che nel C.R.E. la D.L., in merito alla contabilizzazione del cappotto e della guaina di copertura, ha confermato la detrazione già eseguita in fase di Conto Finale in quanto non risultano consegnate le polizze postume per cui si è riservata di riconoscere il corrispettivo dovuto una volta presentate le polizze postume stesse;

Vista la trasmissione tramite PEC da parte della ditta De Marchi srl in data 30.12.2021 (prot. 29398/2021) al D.L. ed al RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dalla ditta stessa con riserva tramite una annotazione posta in calce ad ogni pagina del C.R.E. stesso e con allegate le schede tecniche del lavoro eseguito e altra documentazione riguardante i lavori;

Dato atto inoltre che la ditta De Marchi Srl ha allegato al Certificato di Regolare Esecuzione il testo del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. del 26.07.2021 depositato al Tribunale di Mantova in data 28.07.2021 n° R.G. 2263/2021;

Vista la relazione riservata del D.L. del 14.01.2022 inviata in data 15.01.2022 prot. 910/2022 al RUP allegata alla presente, sulle controdeduzioni alle riserve apposte sul Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dalla ditta De Marchi Srl da cui si evince che:

- tutte le riserve a cui fa riferimento la ditta De Marchi srl nell'annotazione apposta sul Certificato di Regolare Esecuzione sono decadute in quanto non sono state riconfermate sul Conto Finale ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera e) del DM n. 49 del 7/03/2018 e dell'art. 28 comma 2 del C.S.A.;
- l'appaltatore nelle annotazioni riportate in calce al CRE non ha espresso riserve in merito alle operazioni di collaudo ossia alle ulteriori detrazioni del D.L. contabilizzate nel CRE in euro 3.761,07;

- il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. del 26.07.2021, allegato da De Marchi srl al CRE sottoscritto, non riporta alcuna contestazione relativa agli atti di collaudo di cui al CRE del 13.12.2021 stante anche il fatto che risulta redatto in tempi precedenti;
- il suddetto ricorso è stato proposto dalla Ditta De Marchi srl in sede giurisdizionale in ordine al quale in tale sede il comune di Porto Mantovano ha già formulato tutte le proprie difese.

Precisato che, come specificato anche nelle controdeduzioni della D.L. di cui sopra, l'art. 233 del DPR 207/2010 "Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di regolare esecuzione" recita: *"Il certificato di collaudo (o Certificato di regolare esecuzione) viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo."*

Ritenuto pertanto di condividere pienamente le controdeduzioni del D.L. alle riserve dell'Appaltatore apposte sul C.R.E. in quanto inammissibili e non accoglibili perché non riferite alle operazioni di collaudo (art. 233 del DPR 207/2010) e pertanto le riserve stesse vengono totalmente respinte;

Dato atto che come riportato nel C.R.E. non è stato necessario procedere ad indebita occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi ai sensi dell'art. 218 DPR 2017/2010, in quanto i lavori si sono svolti su proprietà comunale e pertanto non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

Dato atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto dei lavori in oggetto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1330347, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia ASSISTUDIO SRL di Palermo, in data 16/10/2018, per l'importo garantito di € 93.957,06 (diconsi Euro novantatremilanovecentocinquantasette/06) che sarà svincolata dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che in conformità con quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, si richiede all'esecutore di fornire al Comune la fideiussione a garanzia dell'erogazione della rata di saldo prima dell'emissione della fattura a saldo e che in assenza della fideiussione sopra citata non sarà possibile liquidare tale somma che sarà trattenuta dall'Amministrazione comunale come garanzia;

Dato atto altresì che in data 2.09.2021 prot. 19584/2021 l'Istituto Credem Factor (cessionaria del credito) ha comunicato all'Amministrazione Comunale ed all'Appaltatore che in relazione ai lavori in oggetto, tutti i crediti successivi alla fattura n. 69 del 01.12.2020 sono da considerarsi nella titolarità di De Marchi Srl e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a favore di De Marchi Srl;

Viste le certificazioni finali richieste dal direttore lavori che la ditta ha in parte prodotto e consegnato alla D.L. ed elencate nel C.R.E. e che sono depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

Dato atto pertanto che a seguito dei lavori eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale sono state acquisite altre certificazioni depositate agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Dato atto che in data 15.12.2021 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità allo sportello telematico dell'edilizia del comune di Porto Mantovano, prot. 28082/2021 del 15/12/2021, ai sensi dell'art. 24 del DPR 06/06/2001 n. 380;

Dato atto altresì che in data 17.12.2021 prot. 28393/2021 è stata rilasciata la licenza di Agibilità di Pubblico Spettacolo ad uso auditorium e intrattenimento in genere a seguito del sopralluogo con parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo (CCVPS) del 17.12.2021;

Visto il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE N° 1 (netta)	VARIANTE N° 2 + Costi	C.R.E. (netto)
---	----------------	--	-------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------

				(Contratto)		COVID 19 (netta)	
	Lavori a corpo e misura	€	762.020,70	562.759,91	651.310,80	686.361,05	641.692,67
	Oneri della sicurezza	€	19.053,58	19.053,58	21.053,58	23.032,07	22.418,54
	Oneri della sicurezza COVID 19	€				4.041,60	2.348,61
A	TOTALE LAVORI	€	781.074,28	581.813,49	672.364,38	713.434,72	666.459,82
A1	Riserve riconosciute dalla DL	€					2.113,86
A2	PENALI ART. 18 DEL CSA	€					- 70.252,97
A3	TOTALE LAVORI + RISERVE AL NETTO DELLE PENALI						598.320,71
A4	DETRAZIONI DA CRE						- 3.761,07
	TOTALE LAVORI + RISERVE AL NETTO DELLE PENALI E DETRAZIONI CRE						594.559,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B0	IVA 10%	€	78.107,43	58.181,35	67.236,44	71.343,47	59.455,96
B1	Lavori ai servizi igienici palazzina bar	€			33.588,00	33.588,00	33.588,00
B2a	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€	77.190,27	85.650,20	85.650,20	85.650,20	85.650,20
B2b	Competenze tecniche nuovi bagni palazzina bar	€			3.600,00	3.600,00	3.600,00
B2c	Competenze tecniche aggiuntive variante 1	€			14.037,42	14.037,42	14.037,42
B2d	Competenze tecniche aggiuntive variante 2	€				3.731,68	3.731,68
B3	Cassa previdenziale (4%) su B2	€	3.087,61	3.426,01	4.131,50	4.280,77	4.280,77
B4	IVA 22% su B2 e B3	€	17.661,13	19.596,77	23.632,21	24.486,02	24.486,02
B5	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113)	€	15.621,49	15.621,49	18.059,58	19.048,37	19.048,38
B6	Contributo ANAC	€	475,00	475,00	475,00	375,00	375,00
B7	Collaudo strutturale in corso d'opera	€	17.800,00	17.800,00	13.000,00	6.317,66	6.317,66

B7bis	Adempimenti di fine lavori (Accastamento, APE)	€				3.500,00	3.496,50
B8	Spese per copertura assicurativa RC professionale e verificatori	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
B9	Imprevisti, economie sui lavori e ribasso d'asta	€	2.982,79	197.110,69	42.598,27	1.947,91	132.714,00
B10	Lavori di rimozione illuminazione esterna	€		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
B11	Allacciamento gas e potenziamento rete elettrica	€		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
B12	Incarico assistenza al RUP IVA e cassa comprese	€		4.400,00	4.400,00	3.760,02	3.760,01
B13	Spese per pubblicazioni	€			1.302,00	1.302,00	1.302,00
B14	Indagini strutturali in corso d'opera	€				2.271,76	2.271,76
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	213.925,72	413.186,51	322.635,62	281.565,28	400.440,36
C	TOTALE (A+B)	€	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00

Dato atto che la somma di **euro 598.320,71** per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto pari ad € 995.000,00, è imputata al capitolo 2316471000 “Sala polivalente Drasso finanziata con avanzo di amministrazione 2017 spazi DM n. 20970 del 9.02.2018” del bilancio dell’ente;

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatti dal Direttore dei Lavori in data 13.12.2021 ed assunto al protocollo nn. 27892 – 27899 – 27900 - 27902;

Ribadito che il saldo di **euro 26.362,16** oltre all’IVA di legge, sarà liquidato, con successivo e specifico atto, all’Appaltatore a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, fatta salva la consegna al RUP della polizza fideiussoria di pari importo prevista dall’articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 a garanzia della rata di saldo e salvo la prescritta approvazione;

Preso atto che l’accantonamento di **euro 19.048,38** (al capitolo 2316471000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 942 del 27.12.2018 (euro 8.997,98) integrato con i successivi atti: determina n. 885 del 27.12.2019 (euro 6.623,52), determina n. 429 del 12.08.2019 di approvazione della variante n. 1 (euro 2.438,09), determina n. 170 del 30.04.2020 di approvazione della variante n. 2 (euro 988,79) per complessivi euro 19.048,38, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente modificato all’art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;

Dato atto che dal quadro economico risulta una economia di euro 132.714,00 ottenuta per effetto delle opere stralciate in accordo con l’appaltatore, delle detrazioni stabilite in fase di Conto Finale e di CRE, delle penali per il ritardo e degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell’opera;

Visto che in merito al ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. del 26.07.2021 depositato dalla ditta De Marchi srl al Tribunale di Mantova in data 28.07.2021 n° R.G. 2263/2021, di cui all’udienza del 7/12/2021 ed alle successive memorie autorizzate delle parti, il giudice ha emesso l’Ordinanza del 9.3.2022 dichiarando inammissibile la

domanda proposta dalla ricorrente, ditta De Marchi Srl, condannando la stessa al pagamento delle spese del procedimento;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente - eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 di approvazione del PEG 2021 – 2023 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 di approvazione del Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2021 di affidamento per l'anno 2022 ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie in fase di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del tuel 267/2000;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio.

DETERMINA

1. **di approvare** per le motivazioni in premessa espresse, la contabilità finale dei lavori e il Conto Finale come redatto dal Direttore dei Lavori architetto Massimiliano Franceschetti, che si allega alla presente, consegnato al Comune di Porto Mantovano in data 28.05.2021 ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. e) del DM 49/2018, avente le risultanze del Registro di Contabilità n. 4, degli acconti corrisposti, delle controdeduzioni alle riserve riconosciute dalla D.L. e delle penali ai sensi dell'art. 18 del C.S.A.;
2. **di evidenziare** che la ditta De Marchi Srl non ha proceduto alla firma del Conto Finale regolarmente trasmesso dal RUP tramite PEC il 29.05.2021 prot. 12497/2021 e che quindi lo stesso si intende accettato e tutte le riserve dell'appaltatore non essendo state espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. e) del DM 49/2018;
3. **di dare atto** che in data 28.07.2021 il sottoscritto RUP ha trasmesso all'Amministrazione la propria “Relazione finale riservata” ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera e) del DM 49/2018 nella quale ha comunicato all'Amministrazione quanto segue:
 - la necessità, al fine di procedere all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, di eseguire in diretta amministrazione le opere mancanti e di provvedere al recupero delle certificazioni finali con le conseguenti risultanze di tali oneri nella contabilizzazione finale delle opere;
 - la decadenza di tutte le riserve avanzate dall'Appaltatore in sede di Contabilità n. 3 e n. 4

in quanto la ditta De Marchi srl non ha apposto la firma sul Conto Finale;

- in merito alle riserve dell'impresa appaltatrice, ancorché ammissibili, di condividere integralmente le valutazioni e motivazioni espresse dal D.L.;
- in merito al calcolo delle penali, la conferma dell'importo definito dal DL nel conto finale e pari al 10 % dell'importo contrattuale;

4. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione del 13.12.2021 (protocollo nn. 27892 – 27899 – 27900 – 27902), allegato alla presente, trasmesso dal DL al Comune ed anche alla ditta De Marchi Srl attraverso PEC in pari data per la sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 233 del DPR 207/2010;

5. **di prendere atto** che nel C.R.E. sono state riportate le opere e certificazioni eseguite direttamente dall'Amministrazione Comunale per un importo totale da detrarre nella contabilità finale come di seguito riportato:

- opere non correttamente eseguite elencate nel verbale del 20.04.2021 pari ad euro 2.329,93 oltre IVA 10% (euro 232,99) per euro 2.562,93;
- opere per ottenere la documentazione mancante pari ad euro 1.431,14 oltre cassa (euro 44,80) IVA 10% (euro 44,80) IVA 22% (euro 206,98) per un totale di euro 1.736,43;

per un totale di euro 3.761,07 oltre cassa ed IVA di legge da detrarre dalla rata di saldo dei lavori;

6. **di prendere atto** che per effetto delle detrazioni di cui all'allegato C.R.E. resta da liquidare all'Appaltatore il seguente credito:

- importo netto confermato del Conto Finale euro 30.123,23
- opere mancanti eseguite dall'Amministrazione Comunale euro 3.761,07
- **importo totale rata di saldo euro 26.362,16**

7. **di dare atto** altresì che nel C.R.E. la D.L., in merito alla contabilizzazione del cappotto e della guaina di copertura, ha confermato la detrazione già eseguita in fase di Conto Finale in quanto non risultano consegnate le polizze postume per cui si è riservata di riconoscere il corrispettivo dovuto una volta presentate le polizze postume stesse;

8. **di prendere atto** della trasmissione tramite PEC da parte della ditta De Marchi srl in data 30.12.2021 (prot. 29398/2021) al D.L. ed al RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione controfirmato dalla ditta stessa con riserva tramite una annotazione posta in calce ad ogni pagina del C.R.E. stesso e con allegate le schede tecniche del lavoro eseguito e altra documentazione riguardante i lavori, allegata alla presente;

9. **di dare atto** altresì della relazione riservata del D.L. del 14.01.2022 inviata in data 15.01.2022 prot. 910/2022 al sottoscritto RUP, allegata alla presente, sulle controdeduzioni alle riserve apposte sul Certificato di Regolare Lavori dalla ditta De Marchi Srl da cui si evince che:

- tutte le riserve a cui fa riferimento la ditta De Marchi srl nell'annotazione apposta sul Certificato di Regolare Esecuzione sono decadute in quanto non sono state riconfermate sul Conto Finale ai sensi dell'art. 14 del DM n. 49 del 7/03/2018 e dell'art. 28 comma 2 del C.S.A.;
- l'appaltatore nelle annotazioni riportate in calce al CRE non ha espresso riserve in merito alle operazioni di collaudo ossia alle ulteriori detrazioni del D.L. contabilizzate nel CRE in euro 3.761,07;
- il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. del 26.07.2021, allegato da De Marchi srl al CRE sottoscritto, non riporta alcuna contestazione relativa agli atti di collaudo di cui al CRE del 13.12.2021 stante anche il fatto che risulta redatto in tempi precedenti;
- il suddetto ricorso è stato proposto dalla Ditta De Marchi srl in sede giurisdizionale in ordine al quale in tale sede il comune di Porto Mantovano ha già formulato tutte le proprie difese;

- 10. di condividere** pienamente i contenuti delle controdeduzioni del D.L. alle riserve dell'Appaltatore apposte sul C.R.E. in quanto inammissibili e non accoglibili perché non riferite alle operazioni di collaudo (art. 233 del DPR 207/2010) e pertanto le riserve stesse vengono totalmente respinte;
- 11. di approvare** il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE (Contratto)	VARIANTE N° 1 (netta)	VARIANTE N° 2 + Costi COVID 19 (netta)	C.R.E. (netto)
	Lavori a corpo e misura	€	762.020,70	562.759,91	651.310,80	686.361,05	641.692,67
	Oneri della sicurezza	€	19.053,58	19.053,58	21.053,58	23.032,07	22.418,54
	Oneri della sicurezza COVID 19	€				4.041,60	2.348,61
A	TOTALE LAVORI	€	781.074,28	581.813,49	672.364,38	713.434,72	666.459,82
A1	Riserve riconosciute dalla DL	€					2.113,86
A2	PENALI ART. 18 DEL CSA	€					- 70.252,97
A3	TOTALE LAVORI + RISERVE AL NETTO DELLE PENALI						598.320,71
A4	DETRAZIONI DA CRE						- 3.761,07
	TOTALE LAVORI + RISERVE AL NETTO DELLE PENALI E DETRAZIONI CRE						594.559,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B0	IVA 10%	€	78.107,43	58.181,35	67.236,44	71.343,47	59.455,96
B1	Lavori ai servizi igienici palazzina bar	€			33.588,00	33.588,00	33.588,00
B2a	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€	77.190,27	85.650,20	85.650,20	85.650,20	85.650,20
B2b	Competenze tecniche nuovi bagni palazzina bar	€			3.600,00	3.600,00	3.600,00
B2c	Competenze tecniche aggiuntive variante 1	€			14.037,42	14.037,42	14.037,42
B2d	Competenze tecniche aggiuntive variante 2	€				3.731,68	3.731,68
B3	Cassa previdenziale (4%) su B2	€	3.087,61	3.426,01	4.131,50	4.280,77	4.280,77

B4	IVA 22% su B2 e B3	€	17.661,13	19.596,77	23.632,21	24.486,02	24.486,02
B5	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113)	€	15.621,49	15.621,49	18.059,58	19.048,37	19.048,38
B6	Contributo ANAC	€	475,00	475,00	475,00	375,00	375,00
B7	Collaudo strutturale in corso d'opera	€	17.800,00	17.800,00	13.000,00	6.317,66	6.317,66
B7bis	Adempimenti di fine lavori (Accastamento, APE)	€				3.500,00	3.496,50
B8	Spese per copertura assicurativa RC professionale e verificatori	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00
B9	Imprevisti, economie sui lavori e ribasso d'asta	€	2.982,79	197.110,69	42.598,27	1.947,91	132.714,00
B10	Lavori di rimozione illuminazione esterna	€		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
B11	Allacciamento gas e potenziamento rete elettrica	€		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
B12	Incarico assistenza al RUP IVA e cassa comprese	€		4.400,00	4.400,00	3.760,02	3.760,01
B13	Spese per pubblicazioni	€			1.302,00	1.302,00	1.302,00
B14	Indagini strutturali in corso d'opera	€				2.271,76	2.271,76
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	213.925,72	413.186,51	322.635,62	281.565,28	400.440,36
C	TOTALE (A+B)	€	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00

12. **di dare atto** della copertura della spesa di **euro 26.362,16** oltre all'IVA 10% di euro 2.636,22 per complessivi euro **28.998,38** al seguente capitolo del bilancio 2022 in corso di approvazione:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno
28.998,38 IVA inclusa	2316471000	“Sala polivalente Drasso Park” (finanziato con avanzo di Amministrazione 2017 spazio finanziario DM 20970 del 09.02.2018) – confluito in FPV	Imp. 411/2020 – sub. 63/2020 RP 2020

13. **di dare atto** che ad oggi non è possibile procedere alla liquidazione della rata di saldo alla Ditta De Marchi srl in quanto non risulta consegnata alcuna fideiussione a garanzia dell'erogazione della rata di saldo stessa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 che si riporta:

“Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.”

14. **di stabilire** pertanto che la liquidazione della rata di saldo della somma di euro 26.362,16 oltre all'IVA 10% di euro 2.636,22 per complessivi euro 28.998,38 verrà eseguita con successivo e specifico atto, solo dopo la presentazione da parte della ditta De Marchi srl di idonea fideiussione a garanzia della rata di saldo stessa calcolata ai sensi della norma sopra citata;
15. **di dare atto** che, come riportato nel C.R.E. non è stato necessario procedere ad indebita occupazione né temporanea, né permanente di aree di proprietà di terzi ai sensi dell'art. 218 DPR 2017/2010, in quanto i lavori si sono svolti su proprietà comunale e pertanto non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
16. **di stabilire** che la garanzia sull'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'esecutore con il contratto dei lavori in oggetto, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1330347, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31/2018, rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia ASSISTUDIO SRL di Palermo, in data 16/10/2018, per l'importo garantito di € 93.957,06, sarà svincolata dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
17. **di dare atto** che l'accantonamento di euro 19.048,38 (al capitolo 2316471000) per incentivo spese tecniche impegnato con determina n. 942 del 27.12.2018 (euro 8.997,98) integrato con i successivi atti: determina n. 885 del 27.12.2019 (euro 6.623,52), determina n. 429 del 12.08.2019 di approvazione della variante n. 1 (euro 2.438,09), determina n. 170 del 30.04.2020 di approvazione della variante n. 2 (euro 988,79) per complessivi euro 19.048,38, verrà liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell'11/3/2019 e come successivamente modificato all'art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell'8/4/2019;
18. **di dare atto** altresì che dal quadro economico risulta una economia di euro 132.714,00 ottenuta per effetto delle opere stralciate in accordo con l'appaltatore, delle detrazioni stabilite in fase di Conto Finale e di CRE, delle penali per il ritardo e degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell'opera;
19. **di prendere atto** che in merito al ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. del 26.07.2021 depositato dalla ditta De Marchi srl al Tribunale di Mantova in data 28.07.2021 n° R.G. 2263/2021, di cui all'udienza del 7/12/2021 ed alle successive memorie autorizzate delle parti, il giudice ha emesso l'Ordinanza del 9.3.2022 dichiarando inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente, ditta De Marchi Srl, e condannando la stessa al pagamento delle spese del procedimento;
20. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
21. **di notificare** il presente atto con i suoi allegati ai sensi della legge 3 agosto 1999 n. 265, comma 1 art. 10 e del D.lgs. 82/2005 art. 6 al domicilio digitale (indirizzo PEC demaedilsrl@pec.it) della ditta De Marchi Srl in persona del legale rappresentante pro tempore Francesco De Marchi.

Si allega:

- Conto finale redatto dal DL in data 28.05.2021;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 13.12.2021 redatto dal DL e trasmesso all'appaltatore
- Certificato di Regolare Esecuzione firmato dall'Appaltatore con riserva in data 30.12.2021;

- Relazione Riservata del Direttore dei Lavori del 14.01.2022 trasmessa al RUP.

Lì, 14/03/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)