



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 91

del 28/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 11-18 ALLA DITTA EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA LOTTO 2.

CIG: 6971369BAE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 16-10-2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA MONTEVERDI DI PORTO MANTOVANO – 2° LOTTO”, con un importo dei lavori a base d’asta di € 164.628,98 + oneri della sicurezza pari ad € 4.381,22 per un totale di € 169.010,20 che aggiunti alle somme a disposizione di € 60.989,80 danno un importo complessivo del progetto di € 230.000,00;
- che con propria determinazione n. 116 del 12/03/2018, è stata indetta procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 827/24, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione n. 254 del 25.05.2018, veniva aggiudicato l’appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA MONTEVERDI DI PORTO MANTOVANO – 2° LOTTO” alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Castiglione delle Stiviere (MN), in Via L. Galvani n. 42/D, che ha offerto il ribasso del 21,131% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di Euro 129.841,23 per lavori a misura, oltre Euro 4.381,22 per oneri della sicurezza, per l’importo complessivo di Euro 134.222,45 da tenere all’atto della stipula del contratto, al quale va sommata l’IVA 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 11.06.2018 con termine ultimo per eseguire i lavori previsto per il 02.09.2018;

VISTO che in data 30 luglio 2018 n° REP. 7441 è stato stipulato regolare contratto di appalto per i lavori in esame;

VISTA la determina n. 605 dell’11.08.2018 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di liquidazione alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L. della fattura per l’importo di euro 59.517,84 oltre IVA al 10 % di euro 5.951,78 per complessivi euro 65.469,62;

DATO ATTO che l’importo totale di progetto di € 230.000,00 trova idonea copertura finanziaria nel bilancio dell’ente ai seguenti capitolo:

- euro 214.136,94 cap. 2314131000 “Opere di adeguamento sismico scuola media corpo B (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)” bilancio 2018;
- euro 15.863,06 cap. 2385011200 “Spese tecniche per studi di progettazione” bilancio 2016;

VISTA la cauzione definitiva dell'importo di € 29.880,60 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prodotta mediante polizza fidejussoria n. 731467067, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Castiglione delle Stiviere (MN);

VISTA la polizza assicurativa n. 731467066 rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), con decorrenza dall'11.06.2018, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a copertura dei danni subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 08.09.2018 che certifica la fine lavori al 1.09.2018 e quindi in tempo utile, salvo opere non sostanziali e di piccola entità che sono state comunque concluse il 07.09.2018, come accertato con verbale di presa in consegna anticipata di parte dell'opera in data 11.09.2018;

VISTA la documentazione relativa al secondo SAL corrispondente al finale per i lavori di adeguamento sismico della scuola media Monteverdi (2° lotto) redatta dal D.L. ing. Massimo Trivini Bellini, consegnata in data 01.12.2018 prot. 25747, comprensiva della contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 26.11.2018 prot. 25747 redatto dal direttore dei lavori ing. Massimo Trivini Bellini libero professionista con studio in Porto Mantovano, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice l'importo di euro 61.007,77 oltre all'IVA 10%;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori e consegnate dalla ditta appaltatrice riguardanti la dichiarazione di conformità di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico per manutenzione a 4 radiatori, allegati al presente atto e depositate nell'ufficio tecnico del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento del secondo ed ultimo SAL del 26.11.2018 con il quale si deve liquidare alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L a saldo dei lavori eseguiti la somma di euro 61.007,77 oltre all'IVA 10 % di euro 6.100,78 per complessivi euro 67.108,55;

VISTO il quadro economico finale dell'opera di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		BASE D'ASTA	AGGIUDICAZIONE	FINALE
	Lavori a corpo e misura	€	164.628,98	129.841,23	116.144,39
	Oneri della sicurezza	€	4.381,22	4.381,22	4.381,22
A	TOTALE LAVORI	€	169.010,20	134.222,45	120.525,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	IVA 10%	€	16.901,02	13.422,25	12.052,56
	Spese tecniche di progettazione per studio di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza (comprensivo del 4% di	€	28.452,84	28.452,84	28.452,78

	cassa e iva di legge)				
	Spese per copertura assicurativa RC professionale e verificatori	€	600,00	600,00	0,00
	Contributo ANAC	€	30,00	30,00	30,00
	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113)	€	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Pubblicità	€	500,00		
	Collaudo strutturale	€	4.500,00	3.806,40	3.806,40
	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€	8.005,94	37.644,66	24.283,39
	Istallazione condizionatore	€		1.891,00	1.891,00
	Spostamento LIM	€		1.610,40	1.610,40
	Sezionamento rete Wi-Fi	€		244,00	244,00
	Sezionamento rete allarme	€		586,00	586,60
	Pulizie finali	€		5.490,00	5.679,10
	Lavori propedeutici	€			1.440,58
	Pitture aggiuntive	€			26.226,54
	Assistenza al RUP	€			1.171,04
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	60.989,80	95.777,55	109.474,39
C	TOTALE (A+B)	€	230.000,00	230.000,00	230.000,00

RITENUTO di approvare il secondo ed ultimo SAL, la contabilità finale dei lavori e liquidare alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L l'importo di € **67.108,55 IVA compresa**, giusta fattura presentata n. FATTPA 11_18 del 12.12.2018;

RITENUTO inoltre di svincolare la polizza fidejussoria n. 731467067, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), di €. 29.880,60, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti;

PRESO ATTO che l'accantonamento di € 2.000,00 (al capitolo 2314131000) per incentivo spese tecniche già calcolato all'80 % e nella quota corrispondente alle attività svolte, potrà essere liquidato soltanto dopo

l'approvazione del nuovo regolamento e rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) sul capitolo di progetto n. 2314131000 RP 2018 (sub. Imp. 75/2018);

DATO A TITOLO che dal quadro economico risulta una economia di euro 24.283,39 ottenuta per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che potrà essere utilizzata per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso la scuola media;

VISTI:

- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Decreto Sindacale del 28/12/2018 prot. 27574 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio";

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse, la Contabilità Finale e la documentazione relativa al secondo SAL corrispondente al finale per i lavori di adeguamento sismico della scuola media Monteverdi (2° lotto) redatta dal D.L. ing. Massimo Trivini Bellini, consegnata in data 01.12.2018 prot. 25747, comprensiva del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, firmati dall'impresa senza riserve;
2. DI APPROVARE altresì il Certificato di Regolare Esecuzione del 26.11.2018 prot. 25747 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Trivini Bellini libero professionista con studio in Porto Mantovano, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
3. DI DARE ATTO che in base al Certificato di Pagamento del secondo ed ultimo SAL del 26.11.2018 si deve liquidare alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L a saldo dei lavori eseguiti la somma di euro 61.007,77 oltre all'IVA 10 % di euro 6.100,78 per complessivi euro 67.108,55, giusta fattura presentata n. FATTPA 11_18 del 12.12.2018;
4. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta EDIL GROUP COSTRUZIONI S.R.L l'importo di € **euro 67.108,55 IVA compresa**, per i lavori in oggetto, imputandola come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 61.647,70	2314131000	"Opere di adeguamento sismico scuola media corpo B (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)"	2019 RP 2018 (sub. 75/2018)
€ 5.460,85	2314131000	"Opere di adeguamento sismico scuola media corpo B (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)"	2019 (sub 122/2019)

5. DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria n. 731467067, rilasciata dalla Agenzia di assicurazioni Allianz con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), di €. 29.880,60, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti;

6. DI DARE ATTO che l'accantonamento di € 2.000,00 (al capitolo 2314131000) per incentivo spese tecniche già calcolato all'80 % e nella quota corrispondente alle attività svolte, potrà essere liquidato soltanto dopo l'approvazione del nuovo regolamento e rispettando le quote di legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) sul capitolo di progetto n. 2314131000 RP 2018 (sub. Imp. 75/2018);
7. DI PRECISARE che dal quadro economico risulta una economia di euro 24.283,39 (al cap. 2314131000) ottenuta per effetto del ribasso d'asta e del risparmio ricavato durante la conduzione dei lavori e che potrà essere utilizzata per ulteriori lavori migliorativi e manutentivi presso la scuola media;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Lì, 28/01/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)