



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 134

del 02/02/2019

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA TREVES - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LMV SPA CON SEDE A SOMMACAMPAGNA (VR).

CIG: 6971349B2D

PREMESSO:

- che con delibera della Giunta Comunale n° 125 del 16.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TREVES" redatto dall'ing. Marco Bernabeni e consegnato al Comune in data 27.01.2017 prot. 1665, avente l'importo complessivo di euro 190.000,00 suddiviso in euro 122.903,98 per lavori (di cui euro 118.618,18 a base di gara ed € 4.285,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 67.096,02 per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 253 del 25.05.2018, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti del Comune, e disposta l'aggiudicazione definitiva alla società L.M.V. S.p.A. con sede a Sommacampagna (VR), in Via dell'Industria n. 31/A, che ha offerto il ribasso del 13,975% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di Euro 102.041,29 per lavori a misura, oltre Euro 4.285,80 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di Euro **106.327,09** da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge pari a Euro 10.632,71, per complessivi Euro **116.959,80**;

DATO ATTO che l'importo di contratto € 116.959,80 al lordo dell'IVA per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

- 2309121000 "Opere miglioramento sismico scuola materna via Treves (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)";

VISTO che in data 30 luglio 2018 n° REP. 7442 è stato stipulato regolare contratto di appalto per i lavori in esame;

VISTO che in data 11.06.2018 sono stati consegnati ed iniziati in via di urgenza alla ditta L.M.V. S.p.A. i lavori in oggetto e che sono in corso di esecuzione;

VISTA la determina n. 462 del 30.08.2018 di approvazione della Variante in corso d'opera ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1, predisposta dall'Ing. Marco Bernabeni progettista dell'intervento, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 13,975%, di € **118.916,07** (di cui € **12.588,98** per maggiori lavori complessivi rispetto al contratto principale senza aumento del costo della sicurezza non soggetto a ribasso) oltre alle somme a disposizione, per un importo totale di progetto che risulta invariato di € **190.000,00**

VISTA la determina di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori dell'importo di euro **58.433,60** oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96;

VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Bernabeni pervenuto l'11.12.2018 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 2, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

VISTO l'importo del 2° SAL pari ad € **56.984,33** così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	129.860,06
-------------------------------------	---	------------

Ribasso d'asta (13,975 %)	€	18.147,94
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	111.712,12
Oneri per la sicurezza	€	4.285,80
Totale	€	115.997,92
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	579,99
A dedurre i certificati precedenti	€	58.433,60
Importo lavori SAL N. 2	€	56.984,33

VISTO il Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso dal RUP in data 11.12.2018 dell'importo di euro 56.984,33 il quale prevede di pagare all'impresa ai sensi dell'art. 27 del C.S.A. il 40% dell'importo contrattuale maturato (euro 111.712,12) pari ad euro 44.684,85 oltre al saldo degli oneri della sicurezza di euro 2.142,90 per complessivi euro **46.827,75** oltre IVA al 10 % di euro 4.682,77 per complessivi euro **51.510,52**;

VISTA la fattura n. FPA12 del 11.01.2019 dell'importo di euro **46.827,75** oltre IVA al 10 % di euro 4.682,78 per complessivi euro **51.510,53**;

RITENUTO di approvare il 2° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori e che corrisponde alle opere effettivamente eseguite dalla Ditta appaltatrice;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura n. FPA12 del 11.01.2019 emessa dalla ditta LMV SpA relativa al 2° SAL per i lavori di adeguamento sismico della scuola materna di via Treves dell'importo di euro **46.827,75** oltre IVA al 10 % di euro 4.682,78 per complessivi euro **51.510,53**;

VISTI:

- il D.Lgs. 23.6.2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 267/2000;
- il documento unico di programmazione 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05/03/2018 inerente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - parte contabile - per il triennio 2018-2020";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04/06/2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2018-2020;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- Visto il Decreto Sindacale del 28/12/2018 prot. 27574 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio";

DETERMINA

- 1. Di approvare** il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di "*Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di via Treves in Porto Mantovano (MN)*" pervenuto l'11.12.2018 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 2, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*, dell'importo di € **56.984,33** così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	129.860,06
Ribasso d'asta (13,975 %)	€	18.147,94
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	111.712,12

Oneri per la sicurezza	€	4.285,80
Totale	€	115.997,92
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	579,99
A dedurre i certificati precedenti	€	58.433,60
Importo lavori SAL N. 2	€	56.984,33

2. di liquidare la fattura della Ditta LMV SpA relativa la fattura n. FPA12 del 11.01.2019 dell'importo di euro **46.827,75** oltre IVA al 10 % di euro 4.682,78 per complessivi euro **51.510,53** imputando la spesa sul seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
51.510,53 IVA inclusa	2309121000	Opere miglioramento sismico scuola materna via Treves (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)	2018

Lì, 02/02/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)