



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 647**

**del 30/08/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA TREVES - APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LMV SPA CON SEDE A SOMMACAMPAGNA (VR).**

**CIG: 6971349B2D**

## **LA RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **PREMESSO:**

- che con delibera della Giunta Comunale n° 125 del 16.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TREVES" redatto dall'ing. Marco Bernabeni e consegnato al Comune in data 27.01.2017 prot. 1665, avente l'importo complessivo di euro 190.000,00 suddiviso in euro 122.903,98 per lavori (di cui euro 118.618,18 a base di gara ed € 4.285,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 67.096,02 per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 253 del 25.05.2018, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti del Comune, e disposta l'aggiudicazione definitiva alla società L.M.V. S.p.A. con sede a Sommacampagna (VR), in Via dell'Industria n. 31/A, che ha offerto il ribasso del 13,975% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di Euro 102.041,29 per lavori a misura, oltre Euro 4.285,80 per oneri della sicurezza, per l'importo complessivo di Euro **106.327,09** da tenere all'atto della stipula del contratto, oltre IVA di legge pari a Euro 10.632,71, per complessivi Euro **116.959,80**;

**DATO ATTO** che l'importo di contratto € 116.959,80 al lordo dell'IVA per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio:

- 2309121000 "Opere miglioramento sismico scuola materna via Treves (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017)";

**VISTO** che in data 11.06.2018 sono stati consegnati ed iniziati in via di urgenza alla ditta L.M.V. S.p.A. i lavori in oggetto e che sono in corso di esecuzione;

**VISTO** che in data 30 luglio 2018 n° REP. 7442 è stato stipulato regolare contratto di appalto per i lavori in esame;

**VISTO** il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Bernabeni pervenuto il 9 agosto 2018 prot. 17366 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

**VISTO** l'importo del 1° SAL pari ad € 58.433,60 (IVA 10% esclusa) così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti € 65.776,62

Ribasso d'asta (13,975 %) € 9.192,28

Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso € 56.584,34

Oneri per la sicurezza € 2.142,90

Totale € 58.727,24

A dedurre Importo per ritenute (0,5%) € 293,64

**Importo lavori SAL N.1 € 58.433,60**

**VISTA** la fattura n. 7/V4 del 13.08.2018 dell'importo di euro **58.433,60** oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96;

**VISTO** il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 09.08.2018 dell'importo di euro 58.727,24 oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96;

**RITENUTO** di approvare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori e che corrisponde alle opere effettivamente eseguite dalla Ditta appaltatrice;

**VISTA** la determina n. 434 del 9.8.2018 di autorizzazione alla ditta LMV SpA a subappaltare alcune opere edili inerenti il progetto di "Miglioramento sismico della scuola materna Treves" alla seguente Ditta e nelle quantità indicate:

LAVORAZIONI EDILI riconducibili alla categoria OG1 – Edifici civili ed industriali alla  
IMPRESA EDILE CONTINI GIANFRANCO di San Martino Buon Albergo (VR)

- importo lavori € 28.000,00 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza.

**VISTA** la nota allegata del 8.08.2018 prot. 17346 con la quale l'appaltatore (LMV) ha comunicato al committente (Comune di Porto Mantovano), la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore specificando gli importi e la proposta motivata di pagamento come previsto dalla lettera di invito e dall'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto con il seguente importo:

- importo lavori € 28.000,00 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 30.000,00 oltre all'IVA 10% per un totale di euro 33.000,00;

**DATO ATTO** altresì che la somma di euro 28.000,00 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 30.000,00 oltre all'IVA 10% per un totale di euro 33.000,00, è imputata al capitolo n. 2309121000 sub. 74/2018 (fin. con A.A. 2016 spazi finanziari D.M. 14.03.2017) bilancio 2018, assunta con determina n. 253 del 25.05.2018 impegnata a favore della ditta LMV Spa di Sommacampagna (VR);

**RITENUTO** pertanto di liquidare la fattura della Ditta LMV SpA relativa al 1° SAL per i lavori di adeguamento sismico della scuola materna di via Treves ripartendo e pagando la somma complessiva di euro **58.433,60** oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96, come segue:

- Alla Ditta subappaltatrice Contini Gianfranco Impresa Edile:

euro 30.000,00 oltre all'IVA 10% di euro 3.000,00 per complessivi **euro 33.000,00**;

- Alla Ditta LMV SpA:

euro 28.433,60 oltre all'IVA 10% di euro 2.843,36 per complessivi **euro 31.276,96**;

**DATO ATTO** di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato indicato nell'allegato "E" al contratto di subappalto e di seguito riportato: IBAN n° IT44E0503411704000000003408 intestato a Contini Gianfranco – "Contini Gianfranco Impresa Edile" via Fracastoro, 9 Verona P.IVA n. 03376550236 come da determina n. 434 del 9.8.2018;

#### **VISTI:**

- il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/2/2018;
- la deliberazione n. 26 del 5.03.2018 avente ad oggetto "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte contabile";
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- Visto il Decreto Sindacale del 29/06/2018 prot. 14534 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio";

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai “*Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di via Treves in Porto Mantovano (MN)*” dell’importo complessivo di euro **58.433,60** oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96;
- 2) **DI PROVVEDERE** a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori da lui eseguiti, liquidando le competenze spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato riportato nell’allegato “E” al contratto di subappalto e di seguito indicato: IBAN n° IT44E0503411704000000003408 intestato a Contini Gianfranco – “Contini Gianfranco Impresa Edile” via Fracastoro, 9 Verona P.IVA n. 03376550236 come da determina n. 434 del 9.8.2018;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura della Ditta LMV SpA relativa al 1° SAL per i lavori di adeguamento sismico della scuola materna di via Treves ripartendo e pagando la somma complessiva di euro 58.433,60 oltre IVA al 10 % di euro 5.843,36 per complessivi euro 64.276,96, come segue:
- Alla Ditta subappaltatrice Contini Gianfranco Impresa Edile: euro 30.000,00 oltre all’IVA10% di euro 3.000,00 per complessivi euro 33.000,00;
  - Alla Ditta LMV SpA: euro 28.433,60 oltre all’IVA 10% di euro 2.843,36 per complessivi euro 31.276,96;
- imputando la spesa complessiva sul seguente capitolo di bilancio:

| Importo               | Codice     | Oggetto                                                                                                  | Anno Bilancio |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 64.276,96 IVA inclusa | 2309121000 | Opere miglioramento sismico scuola materna via Treves (Fin. con A.A. 2016 Spazi finanz. D.M. 14.03.2017) | 2018          |

Li, 30/08/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
**MOFFA ROSANNA**  
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi  
 dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)