



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1186

del 23/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIERRE COSTRUZIONI S.R.L. DI ISOLA DELLA SCALA (VR), DELLA FATTURA N. 000236-0C0 DEL 30/11/2022, RELATIVA AL SAL 1, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA F. GONZAGA - CUP: C39J21043870004 - CIG: 92721872C5.

CIG: 92721872C5

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 67 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento del centro di raccolta comunale in Via F. Gonzaga”, redatto dall’ingegner Gianluca Ferrari di Mantova, per l’importo totale di euro 99.000,00, di cui euro 76.380,09 per lavori soggetti a ribasso ed euro 3.943,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 80.323,14 oltre ad euro 18.676,86 per somme a disposizione;
- che con successiva Delibera della Giunta Comunale n° 98 del 05/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo come revisionato in base all’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L. n.50 del 17/05/2022, relativo ai lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale, redatto dall’ingegner Gianluca Ferrari di Mantova, per l’importo totale di euro 140.000,00, di cui euro 102.889,13 per lavori soggetti a ribasso ed euro 4.493,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 107.382,18 oltre ad euro 32.617,82 per somme a disposizione;
- che con la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n° 398 del 10/08/2022, si dava avvio alla scelta del contraente per il lavoro in oggetto, mediante la procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come modificato dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni), per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che la richiesta di offerta agli operatori economici selezionati, è stata trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) in data 10/08/2022;
- che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 541 del 19.10.2022 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Cardinal Bevilacqua 11, 37063 Isola della Scala (VR) - p.iva 04049350236, che ha offerto un ribasso del 3 % sull’importo di euro 102.889,13 a base d’asta, pari ad uno sconto di euro 3.086,67 e quindi con un importo netto scontato di euro 99.802,46 oltre agli oneri della sicurezza di euro 4.493,05 per un importo di affidamento di euro 104.295,51 oltre all’IVA 10% di euro 10.429,55 per complessivi euro 114.725,06;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 08.11.2022 Rep. N. 7477 con la ditta VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Cardinal Bevilacqua 11, 37063 Isola della Scala (VR) - p.iva 04049350236;
- il verbale di consegna lavori in data 03.11.2022 sotto riserva di legge;

DATO ATTO che l'importo dei lavori di euro 114.725,06 (IVA 10% compresa), per la realizzazione dei lavori in oggetto, risulta impegnato ai seguenti capitolo di bilancio:

- per euro 16.575,14 al capitolo 2347561000 "Manutenzione straordinaria lavori adeguamento del centro di raccolta comunale, fin. AVANZO LIBERO 2020" – imp.460 sub.205 / 2022;

- per euro 98.149,92 al capitolo 2347601000 "Manutenzione straordinaria centro raccolta per lavori adeguamento – contributo regione Lombardia entrata cap. 4326" – imp. 1806 / 2022;

VISTO il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Ferrari Gianluca, P.IVA 00681700209 – C.F. FRRGLC61H11E897D, con sede in Via Marangoni 7 – 46100 Mantova, per lavori in oggetto a tutto il 23.11.2022 e composto della seguente documentazione: *SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*, registrata con prot. n. 28194 del 07/12/2022;

VISTO l'importo del 1° SAL pari ad euro 77.143,69 (IVA 10 % esclusa) corrispondente a circa il 74% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	77.613,21
Ribasso d'asta (3 %)	€	2.328,40
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	75.284,82
Oneri per la sicurezza	€	2.246,53
Totale	€	77.531,35
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	387,66
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
Totale detrazioni	€	387,66
Importo lavori netto SAL N.1	€	77.143,69

VISTO il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 23.11.2022 dell'importo di euro 77.143,69 oltre IVA al 10% di euro 7.714,37 per complessivi euro 84.858,06;

VISTA la fattura N. 000236-0C0 del 30/11/2022 dell'importo di euro 77.143,69 oltre IVA al 10% di euro 7.714,37 per complessivi euro 84.858,06 emessa dalla ditta VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Cardinal Bevilacqua 11, 37063 Isola della Scala (VR) - p.iva 04049350236;

RITENUTO pertanto di liquidare la fattura in oggetto della ditta VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. relativa al 1° SAL per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA F. GONZAGA" pagando la somma complessiva di euro 84.858,06 IVA compresa;

RITENUTO di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle opere effettivamente eseguite e riguardanti circa il 74% dei lavori contrattuali;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", così come modificato dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) e D.L. 77/2021, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 2024.
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere/Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;

DETERMINA

- 1 Di approvare** il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Ferrari Gianluca, P.IVA 00681700209 – C.F. FRRGLC61H11E897D, con sede in Via Marangoni 7 – 46100 Mantova, per lavori in oggetto a tutto il 23.11.2022 e composto della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità pari ad euro 77.143,69 (IVA 10 % esclusa) corrispondente a circa il 74% del totale dei lavori a cui viene detratto lo 0,5% per infortuni così articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti	€	77.613,21
Ribasso d’asta (3 %)	€	2.328,40
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso	€	75.284,82
Oneri per la sicurezza	€	2.246,53
Totale	€	77.531,35
A dedurre Importo per ritenute (0,5%)	€	387,66
A dedurre recupero anticipazione (20%)	€	0,00
Totale detrazioni	€	387,66
Importo lavori netto SAL N.1	€	77.143,69

- 2 di liquidare** la fattura N. 000236-0C0 del 30/11/2022 dell’importo di euro 77.143,69 oltre IVA al 10% di euro 7.714,37 per complessivi euro 84.858,06 emessa dalla ditta VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Cardinal Bevilacqua 11, 37063 Isola della Scala (VR) - p.iva 04049350236, relativa al 1° SAL per i “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA F. GONZAGA” pagando la somma complessiva di euro 84.858,06;
- 3 di imputare** la somma complessiva di euro 84.858,06 iva inclusa ai seguenti capitoli di bilancio come da cronoprogramma dell’opera:

Importo	Codice	Oggetto	Impegno / Anno
16.575,14 IVA inclusa	2347561000	Manutenzione straordinaria lavori adeguamento del centro di raccolta comunale, fin. AVANZO LIBERO 2020	460 sub 205 / 2022
68.282,92 IVA inclusa	2347601000	Manutenzione straordinaria centro raccolta per lavori adeguamento – contributo regione Lombardia entrata cap. 4326	1806 / 2022

Lì, 23/12/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)