



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1019

del 26/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA ROFFIA S.R.L. DELLE "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA. CUP C39J21045310004 CIG: 910050564C.

CIG: 910050564C

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con la Delibera della Giunta Comunale n° 160 del 23/12/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA", dell'importo totale di € 200.000,00 di cui per lavori € 145.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00 ed € 51.000,00 per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 57 del 18/02/2022 si dava avvio alla procedura di scelta del contraente mediante richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e D.L. n. 77/2021, per l'affidamento delle "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA", dell'importo di € 200.000,00 di cui per lavori € 145.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00 ed € 51.000,00 per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 177 del 04/05/2022 si aggiudicavano definitivamente le "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA" alla Ditta ROFFIA S.R.L. con sede in Strada Barzelle, 1/1 Marcaria P.IVA 01411770207, per un importo di € 136.600,00 oltre agli oneri della sicurezza di € 4.000,00 per un importo di affidamento di € 140.300,00 oltre all'IVA 22% di € 30.866,00 per complessivi € 171.166,00;
- che con Determinazione n.277 del 17/06/2022 avente ad oggetto " OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA" con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante;

VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 27/05/2022 Rep. n. 7472 con la ditta ROFFIA S.R.L. con sede in Marcaria in strada Barzelle 1/1.
- il verbale di consegna lavori in data 04/05/2022
- il verbale di ultimazione in data 30/06/2022 e quindi entro il tempo utile;

Visto che con Determinazione n. 856 del 02/09/2022 è stato approvato il primo Stato di Avanzamento dei lavori liquidando alla ditta ROFFIA S.R.L. l'importo di € 173.803,44 iva inclusa;

Vista la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Zangelmi e precisamente: *SAL Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Libretto delle misure, Registro di Contabilità*;

Visto lo stato finale dei lavori del 29/09/2022 ed il certificato di regolare esecuzione del 29/09/2022 dai quali si evince che per i lavori eseguiti all'impresa spetta il compenso lordo € 165.080,05 che in seguito al ribasso del 6,00% ammontano a netti € 155.175,25 oltre a € 4.000,00 per oneri sicurezza per totali € 159.175,25 oltre alla prescritta I.V.A. di € 35.018,55 per un totale di € 194.193,80;
 Considerato che può essere corrisposta alla ditta ROFFIA S.R.L. in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a saldo dei lavori e in forza del primo SAL già liquidato, la somma di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36 come di seguito specificato:

SOMMANO IN APPALTO	€	165.080,05
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA DEL 6,00%	€	<u>9.904,80</u>
SOMMANO NETTI	€	155.175,25
Oneri per la sicurezza	€	4.000,00
<u>IMPORTO TOTALE NETTO</u>	€	<u>159.175,25</u>
A dedurre 1° S.A.L.	€	142.461,84
<u>Importo da liquidare</u>	€	<u>16.713,41</u>
I.V.A. 22%	€	3.676,95
<u>Importo totale</u>	€	<u>20.390,36</u>

Visto il DURC N. 31962740 con validità fino al 01/11/2022;

Visto il quadro finale dell'opera di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO FINALE:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO	QUADRO ECONOMICO CONTRATTO	QUADRO DI PERIZIA	STATO FINALE LAVORI
Lavori a base d'asta	145.000,00	136.300,00	155.175,25	155.175,25
Oneri della sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale lavori a base d'asta	149.000,00	140.300,00	159.175,25	159.175,25
Somme a disposizione				
I.V.A. 22% sui lavori	32.780,00	30.866,00	35.018,55	35.018,55
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	2.980,00	2.980,00	3.381,60	3.381,60
Spese tecniche sicurezza	1.793,40	1.793,40	1.793,40	1.793,40
Assicurazione verificatore	300,00	300,00	300,00	300,00
Contributi ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00
Imp./arrotondamenti/ribasso/economie	13.116,60	23.730,60	301,20	301,20
Totale somme a disposizione	51.000,00	59.700,00	40.824,75	40.824,75

TOTALE COMPLESSIVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vista la fattura n. 89 del 13/10/2022 dell'importo di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36;

Ritenuto inoltre si svincolare la polizza n. 1531.00.27.2799834855, rilasciata dalla Sace BT , agenzia di Parma, emessa in data 21/04/2022, per l'importo garantito di € 7.015,00 , (diconsi € settemilaquindici) pari al 10,00% del costo dell'opera ridotta del 50% ai sensi dell'art.93 c.7 D.Lgs.50/201 a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Vista la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 2024.
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) di approvare la documentazione di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/09/2022, firmati dall'impresa senza riserve, relativa ai Lavori relativo alle “OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI URBANI DI PORTO MANTOVANO E SOAVE IN VIA EDISON E STRADA SOANA” redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Paolo Zangelmi Ufficio Tecnico del Comune di Porto Mantovano dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., comprese le lavorazioni di dettaglio e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36;
- 2) di precisare che la contabilità finale dei lavori è composta dai seguenti documenti:
 - a) Fattura n. 89 del 13/10/2022 dell'importo di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36 emessa dalla ditta ROFFIA S.R.L..
 - a) Certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale;
 - b) Verbale di ultimazione lavori;
 - c) Stato finale;
 - d) DURC
- 3) di dare atto che in base allo stato finale dei lavori e al Certificato di regolare esecuzione del 29/09/2022, si deve liquidare alla ditta ROFFIA S.R.L. con sede in Marcaria in strada Barzelle 1/1., a saldo dei lavori eseguiti la somma di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36, giusta fattura n.89 del 13/10/2022;

- 4) di liquidare e pagare alla ditta ROFFIA S.R.L., ripartendo e pagando la somma complessiva di € 16.713,41, oltre alla prescritta I.V.A. di € 3.676,95 per un totale di € 20.390,36 che trova imputazione come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Imp./Sub/ Anno Bilancio
20.390,36	2367111000	Manutenzione straordinaria strade per opere di messa in sicurezza della viabilita' nei centri urbani di Porto Mantovano e Soave ” finanziato con avanzo libero 2020	488/135/ 2022

- 5) di svincolare la polizza fidejussoria presentata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 prestata dalla ditta appaltatrice n. 1531.00.27.2799834855, rilasciata dalla Sace BT , agenzia di Parma, emessa in data 21/04/2022, per l'importo garantito di € 7.015,00.
- 6) di precisare che dal quadro economico risulta una economia di spesa € 301,20;

Lì, 26/10/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)