



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO COMUNALE – SOSTITUZIONE DEL
PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO
MANTOVANO – CUP: C39H20000100002**

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Responsabile Unico del Procedimento:		I progettisti: architetto Giuseppe Menestò
architetto Rosanna Moffa		
Elaborato:	Data:	
E	OTTOBRE 2020	

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI (90 gg)		7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	
LAVORAZIONE	DURATA/giorni																			
1	Consegna e inizio lavori	■																		
2	Allestimento cantiere e analisi pavimenti									■	■	■	■							
3	Produzione pavimentazioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Rimozione pavimenti esistenti										■	■	■	■						
5	Rasatura e livellina											■	■	■	■					
6	Sposa pavimenti e segnaletica												■	■	■	■	■	■	■	■
7	Scantieramento e fine lavori																		■	

Periodo di interferenze delle lavorazioni: 
 Lavori da contratto: 

P.S.: Le lavorazioni di contratto che dovranno essere consegnate entro il 31.10.2020, subiranno una sospensione fino all'inizio del periodo estivo, per non interrompere le attività sportive.