

ALLEGATO "A"

Comune di Porto Mantovano
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA SPINOSA

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano.

CANTIERE: strada Spinosa, Porto Mantovano (MN)

Porto Mantovano, 17/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio H24 Geom. Ferretti Cristian)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Arch. Moffa Rosanna)

Studio H24 Geom. Ferretti Cristian

viale della libertà, 15
46033 Castel D'Ario (MN)
Tel.: 3281913632 - Fax: -
E-Mail: geom.ferretti@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Apprestamenti cantiere aree principali						
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	15	19	06/09/2021	24/09/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	11	15	06/09/2021	20/09/2021
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	14	18	07/09/2021	24/09/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	11	15	07/09/2021	21/09/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Sede stradale						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	7	07/09/2021	13/09/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	09/09/2021	17/09/2021
Opere complementari stradali						
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici	1	E	2	2	20/09/2021	21/09/2021
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	22/09/2021	23/09/2021
Posa di segnaletica verticale	1	E	2	2	22/09/2021	23/09/2021
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	24/09/2021	24/09/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	24/09/2021	24/09/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = • intervento di rifacimento di Via Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012
- 2) = • intervento di rifacimento di Via Canova - Consolidamento e miglioramento sismico del Ponte del Cesare

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

