

ALLEGATO "A"

Comune di Porto Mantovano
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI VIA KENNEDY.

Decreto del Ministero dell'interno del 14/01/2022 _Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano.

CANTIERE: via Kennedy, Porto Mantovano (MN)

Castel D'Ario, 30/06/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio H24 Geom. Ferretti Cristian)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Arch. Moffa Rosanna)

Studio H24 Geom. Ferretti Cristian

viale della libertà, 15

46033 Castel D'Ario (MN)

Tel.: 3281913632 - Fax: -

E-Mail: geom.ferretti@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Apprestamenti cantiere aree principali						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	43	60	06/09/2021	04/11/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	43	60	06/09/2021	04/11/2021
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	42	59	07/09/2021	04/11/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4	07/09/2021	10/09/2021
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	06/09/2021	06/09/2021
Sede stradale						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	9	11	07/09/2021	17/09/2021
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	14	18	07/09/2021	24/09/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	20	26	04/10/2021	29/10/2021
Opere complementari stradali						
Adeguamento pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	15	19	20/09/2021	08/10/2021
Realizzazione di marciapiedi	1	E	15	19	20/09/2021	08/10/2021
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	2	2	02/11/2021	03/11/2021
Posa di segnaletica verticale	1	E	2	2	02/11/2021	03/11/2021
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	04/11/2021	04/11/2021
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	04/11/2021	04/11/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = • intervento di rifacimento di Via Canova danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012
- 2) = • intervento di rifacimento di Via Canova - Consolidamento e miglioramento sismico del Ponte del Cesare

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

