



## RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA A SOAVE

### Cronoprogramma

Progettista: architetto Rosanna Moffa  
Collaboratori: geometra Elena Bombana  
geometra Paolo Zangelmi

21 dicembre 2013

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
I STRALCIO

# CRONOPROGRAMMA

FASI DI LAVORO	DURATA	1 SETT.	2 SETT.	3 SETT.	4 SETT.	5 SETT.	6 SETT.	7 SETT.	8 SETT.	9 SETT.	10 SETT.	11 SETT.	12 SETT.
Allestimento cantiere	3												
Demolizioni	3												
Scarifica strada	6												
Realizzazione scolo acque	15												
Battuto in cls	9												
Realizzazione cordolo	9												
Realizzazione pavimentazioni	21												
Realizzazione asfalti	12												
Illuminazione pubblica	3												
Opere verde	3												
Smobilizzo cantiere	3												