COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Strada Statale Cisa, 112 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - tel. 0376 389011

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LEGNO

Via Papa Giovanni XXIII - 46047 - Porto Mantovano (MN)

PROGETTISTA

Ing. Marco Bernabeni,

Strada Ghisiolo, 27

46100 - Mantova

Tel: 0376 1587662

e-mail:*marcobernabeni@gmail.com*

TIMBRO E FIRMA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Categoria elaborato:

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

ALLEGATO I

Data: 11 APRILE 2022

Codice CAD: \\nas-01\DATI\ARCHIVIO\MARCO\PRATICHE\765 - PORTO MANTOVANO_ copertura piscina comunale_PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 2022

Revisione	Data	Note

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE
E OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LEGNO
Via Papa Giovanni XXIII - 46047 - Porto Mantovano (MN)

PROGRAMMA DEI LAVORI

1° versione - APRILE 2022

	FASI DI LAVORO	Inizio previsto	Fine previsto
	FASE 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE		
1	Allestimento del cantiere (installazione di attrezzi, recinzione di alcune aree, apposizione di segnaletica di sicurezza, predisposizione impianto elettrico di cantiere)	../../..	../../..
2	Montaggio del ponteggio	../../..	../../..
	FASE 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA		
3	Rimozione del manto di copertura esistente	../../..	../../..
4	Taglio e demolizione del tavolato ligneo	../../..	../../..
5	Rimozioni degli impianti esistenti (elettrico ed idraulico)	../../..	../../..
6	Rimozione delle travi metalliche provvisorie	../../..	../../..
7	Rimozione delle travi lignee ammalorate	../../..	../../..
8	Fornitura e posa di nuove travi principali in legno lamellare	../../..	../../..
9	Ripristino del manto di copertura precedentemente rimosso	../../..	../../..
10	Revisione manto di copertura esistente	../../..	../../..
11	Carteggiatura ed impregnazione delle strutture lignee esterne	../../..	../../..
12	Prova di carico	../../..	../../..
13	Rivestimento del prospetto esterno nuove travi laterali	../../..	../../..
14	Nuova linea vita con ancoraggi di classe tipo A	../../..	../../..
15	Ripristino delle lattonerie rimosse e/o danneggiate	../../..	../../..
16	Ripristino degli impianti (elettrico + idraulico)	../../..	../../..
17	Rasatura, carteggiatura e tinteggiatura finale delle pareti esterne di facciata	../../..	../../..
	FASE 3 - CHIUSURA DEI LAVORI		
18	Smontaggio dei ponteggi e dei parapetti in copertura	../../..	../../..
19	Smobilizzo del cantiere	../../..	../../..



Lavorazioni Festivita'