

| AGG.TO N°: | DATA: | DESCRIZIONE: | REDATTO DA: | VERIFICATO DA: | VALIDATO DA: |
|------------|-------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 00 | | EMISSIONE | M.C. | M.C. | M.C. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| COMUNE: PORTO MANTOVANO | | PROVINCIA: MANTOVA |
| COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) | | |
| TITOLO: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO ED IL CONFINE DEL COMUNE DI MANTOVA | | |
| OGGETTO: CRONOPROGRAMMA | | |
| CODICE COMMESSA: 329 | COD. ELAB.: 329.01.02.08 | G |
| PROGETTO ESECUTIVO | SCALA: | |
|  <p>Via Parma 7/9 46041 Asola (Mn) Tel. 0376.712291 Fax 0376.712086 info@asolastudio.it www.asolastudio.it</p> | IL TECNICO: Ing. Marco Castagna | |
| | IL COMMITTENTE: | |





CRONOPROGRAMMA LAVORI

Realizzazione di percorso ciclabile tra il capoluogo ed il confine del comune di Mantova

| IPOTESI DI AVANZAMENTO LAVORI | PERIODO DI LAVORAZIONE (settimane) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fasi lavorative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Allestimento del cantiere | ■ | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | |
| Fresatura e scarifiche | ■ | | | | | | ■ | | | ■ | | ■ | | | | | |
| Sbancamenti | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | | |
| Scavi e canalizzazioni | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marciapiedi in cls | | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Cordolature | | | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | | |
| Gabbionate e opere di contenimento | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Fondazione stradale | | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | ■ | | | | |
| Caditoie e linee meteoriche | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | |
| Pavimentazioni stradali | | | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | |
| Opere murarie per illuminazione pubblica | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| Asfaltature | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Segnaletica stradale orizzontale | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Segnaletica stradale verticale | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Parapetti, sicurvia e delimitatori di traffico | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Arredo urbano | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| Spianto cantiere | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | | ■ |

SETTORE 1



SETTORE 2



SETTORE 3

