



REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROGETTO ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE
TRA CAPOLUOGO E CONFINE DEL COMUNE DI MANTOVA

Tavola

Committente: Comune di PORTO MANTOVANO

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE
2^ VARIANTE

Scala:

Data:

Dicembre 2014

Ing. Trivini Bellini Massimo

Via Libertà, 132 - 46047 Soave di P.to M.no

Tel. fax. 0376/300983

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA di MANTOVA

COMUNE di PORTO MANTOVANO

**Realizzazione di percorso ciclabile tra il Capoluogo ed il confine del Comune
di Mantova**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Riferimenti

LAVORI: Realizzazione di percorso ciclabile tra il Capoluogo ed il confine del Comune di Mantova

IMPRESA: I.C.G. s.r.l. Unipersonale – Via Bertani n. 49 – Buscoldo di Curtatone (MN)

CIG. N. 55358063A0

Importo complessivo di progetto **€ 250.000,00**

Importo a base d'asta : **€ 132.894,82**

Importo della manodopera : **€ 66.633,21**

Ribasso d'asta 40,00% : **€ 53.157,93**

Importo netto di aggiudicazione: **€ 79.736,89**

Importo finale di aggiudicazione: **€ 146.370,10**

Importo in 1ª perizia di variante e suppletiva: **€ 173.958,02**

Oneri per la sicurezza: **€ 5.060,43**

Contratto: stipulato in data 14/04/2014 rep. num. 7422

PREMESSO:

- che in riferimento alla Determinazione n. 64 del 03/02/2014 del Responsabile di Settore, sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori alla ditta I.C.G. s.r.l. Unipersonale con sede a Buscoldo di Curtatone (MN), via Bertani n. 49, con un ribasso del 40,00% sull'importo a base d'asta e quindi per un netto contrattuale di €. 151.430,53 di cui €. 5.060,43 per oneri per la sicurezza;

- che il Contratto d'Appalto relativo alle opere di cui sopra venne stipulato in data 14/04/2014, rep. n° 7422;

- che i lavori vennero consegnati ed iniziati con apposito verbale in data 14/04/2014, come risulta dal verbale stesso con termine per l'ultimazione dei lavori fissato per il giorno 11/08/2014;

- che durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, anche adottando prescrizioni della Provincia di Mantova, ha richiesto modifiche al progetto per il miglioramento significativo della qualità dell'opera, senza alterare l'impostazione progettuale;

- che con Deliberazione n. 71 del 24/05/2014 veniva approvata la prima Perizia di variante e suppletiva. La Perizia ammontava a netti € 179.018,46 comprensivi degli oneri della sicurezza. L'importo netto dei lavori della suddetta Perizia era superiore a quello di progetto con una differenza di €. 27.587,93, corrispondenti al 18,22% dell'importo contrattuale;

che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune criticità che hanno impedito la prosecuzione del cantiere come descritto nella Relazione Tecnica della presente perizia. Si è pertanto reso necessario procedere alla redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva per la ridefinizione della soluzione progettuale ottimale e completare la costruzione della ciclabile.

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, ha ritenuto pertanto di revocare l'affidamento dell'incarico al precedente progettista e direttore dei lavori con Determinazione n. 586 del 5.12.2014;

- che con Determinazione 587 del 05/12/2014 la progettazione e Direzione dei lavori venivano affidati all'Ing. Trivini Bellini Massimo con studio in Soave di Porto Mantovano via Libertà 132
- che per costruire il percorso ciclabile lungo l'argine del Diversivo era necessaria una revisione al progetto esecutivo precedentemente approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 24/12/2013 previo ottenimento dei pareri degli enti preposti (AIPO, Provincia, Sovrintendenza);

la Direzione Lavori accettava le richieste formulate dall'Amministrazione Comunale e redigeva apposita Perizia suppletiva di 2^a variante secondo i termini di Legge (art. 132 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

I lavori previsti sono dettagliatamente indicati nella relazione di perizia n.2

La Perizia n.2 ammonta a netti € 208.817,42 sulla base dei prezzi facenti parte del suddetto contratto e dei nuovi prezzi concordati, comprensivi degli oneri della sicurezza.

La presente variante ha un importo netto di lavori pari ad € 77.530,55, di cui una parte risulta finanziata all'interno del quadro economico del progetto e una parte viene finanziata dall'Amministrazione Comunale con altri fondi di bilancio dell'ente.

L'importo netto dei lavori della suddetta Perizia n.2 è superiore a quello di Perizia n. 1 per la differenza di €. 29.798,97.

La somma di € 47.731,58 (77.530,55 - €. 29.798,97) rappresenta la quota dei lavori presenti nella perizia n. 1 non eseguiti e recuperati nella presente variante.

Somme per lavori e forniture di progetto

- Importo netto lavori di Perizia suppletiva di 2^a Variante € 208.817,42
- Importo netto lavori di Perizia suppletiva di 1^a Variante a dedurre € 179.018,45

Ciò premesso, la sottoscritta Impresa I.C.G. s.r.l. Unipersonale, con sede a Buscoldo di Curtatone (MN), presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute, dichiara di eseguire i maggiori lavori considerati nella menzionata Perizia Suppletiva e di Variante n°2 senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto allegato al suddetto contratto, per cui l'importo complessivo dei suddetti lavori contrattuali e suppletivi viene stabilito in netti (comprensivo degli oneri della sicurezza):
€ 208.817,42 (duecentottomilaottocentodiciassette/42).

Letto, firmato e sottoscritto in Porto Mantovano (MN), il 23/12/2014

Il Progettista e Direttore dei lavori:
Ing. Trivini Bellini Massimo



L' Impresa

I.C.G. S.r.l. Unipersonale
Via G.Bertani n°49 - 46010 Buscoldo di Curtatone (MN)
Cod.Fisc. e Part.IVA 02386650200 - REA MN 248501
Reg. Imprese 02386650200 - Cap. Soc. € 110.000.000
Tel. 0376/410016 - Fax 0376/411222

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Architetto Rosanna Moffa

